ESTADO DE GOIÁS

MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU

PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU

214987

CAPA DO PROCESSO 930/2025

Número Processo: 930/2025	**Data /Hora:** 15/01/2025 16:05:40	**Id:** 214987
Interessado: 127173 - BD ENGENHARIA LTDA		**CPF/CNPJ:** 44.904.259/0001-32
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, N°: 711, CENTRO, QUADRA18 LOTE 1302 SALA C-2, CEP: 75.870-000		
Email: bd.engenharia@hotmail.com		
Cidade: CACHOEIRA ALTA	**Bairro:** CENTRO	**Telefone:** (62) 3296-4058
Solicitante: -		**CPF/CNPJ:**
Email:		**Telefone:**
Assunto: LIQUIDAÇÃO - PD		
Data documento: 14/01/2025	**Valor:** 84.594,73	**Número do documento:** 119

Observação: DESPESA COM CONTRATO Nº 135/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA POR MEIO DE CONCORRENCIA PELA MODALIDADE DE MENOR PREÇO GLOBAL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE VELORIO DE CHAPADÃO DO CÉU.

Usuário: rodrigo.azeredo Local repartição: SECRETARIA DE FINANÇAS RODRIGO AZEREDO

Ao

MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU,

CNPJ/MF 24.859.332/0001-94

Av. Ema s/nº, Centro,

Chapadão do Céu/GO

CEP:75.828-000

A empresa **BD ENGENHARIA LTDA**, inscrita no **CNPJ sob n.º44.904.259/0001-32**, sediada à Avenida Presidente Vargas nº711, Quadra 18, Lote 1302, Sala C-2 , Centro, na cidade de Cachoeira Alta Estado de Goiás, neste ato representada por **JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS**, portador da carteira de identidade nº 5808494 2ª VIA SSP/GO, inscrito no CPF 029.741.921-81, vem por meio deste, requerer a **SEGUNDA MEDIÇÃO**, da obra: **Empreitada por Preço Global para reforma e ampliação da casa de velório**, referente a **CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 005/2024** no valor de **R$ 84.594,73 (oitenta e quatro mil e quinhentos e noventa e quatro reais e setenta e três centavos).**

Chapadão do Céu/ GO, 08 de janeiro de 2025.

BD ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 44.904.259/0001-32
JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
CI: 5808494 2ª VIA SSP/GO
CPF: 029.741.921-81
Representante legal

BD ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 44.904.259/0001-32
End. Av. Presidente Vargas, Nº 711, Qd. 18 Lt. 1302 Sala C-2
e-mail: bd.engenharia@hotmail.com
Centro, Cachoeira Alta - GO, CEP: 75.870-000
telefone: (64) 9 9904-7872

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

Contrato:	135/2024		
Ordem de serviço:	19 de junho 2024		
Data:	08 de janeiro 2025		
Período (dias):	20/11/2024	08/01/2025	
Período (R$):	R$ 84.594,73	16,67%	
Acumulado:	R$ 354.771,83	69,91%	
Saldo Contrato:	R$ 152.680,73		

ACUMULADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
OBRA:	REFORMA CASA DE VELÓRIO			BDI: 22,08%	
		FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
DESCRIÇÃO:	REFORMA CASA DE VELÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU - GO	GOINFRA	T227 2023/10 SEM DESONERAÇÃO	117,99%	74,45%	01/2024
LOCAL:	CHAPADÃO DO CÉU - GO	SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	108,84%	67,24%	01/2024
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.(R$)	PREÇO TOTAL (R$)	Quantidade	%	Valor Total (R$)	Quantidade	%	Valor Total (R$)
1		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**R$ 19.900,00**			**R$ 2.985,00**			**R$ 12.935,00**
1.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	60,00	R$ 90,60	R$ 5.436,00	9,00	15,00%	R$ 815,40	39,00	65,00%	R$ 3.533,40
1.2	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	400,00	R$ 36,16	R$ 14.464,00	60,00	15,00%	R$ 2.169,60	260,00	65,00%	R$ 9.401,60
								SUBTOTAL		**R$ 2.985,00**	**SUBTOTAL**		**R$ 12.935,00**
2		**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 6.353,08**			**R$ -**			**R$ 6.353,08**
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	2,88	R$ 249,77	R$ 719,34	-	-	R$ -	2,88	100,00%	R$ 719,34
2.2	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SINAPI	M	53,14	R$ 48,00	R$ 2.550,72	-	-	R$ -	53,14	100,00%	R$ 2.550,72
2.3	030105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA MANUAL	GOINFRA CIVIL	m3	35,36	R$ 74,49	R$ 2.633,97	-	-	R$ -	35,36	100,00%	R$ 2.633,97
2.4	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	SINAPI	M2	170,74	R$ 2,63	R$ 449,05	-	-	R$ -	170,74	100,00%	R$ 449,05
								SUBTOTAL		**R$ -**	**SUBTOTAL**		**R$ 6.353,08**
3		**FUNDAÇÃO**					**R$ 15.742,44**			**R$ -**			**R$ 15.742,44**
3.1	101175	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	SINAPI	M	48,00	R$ 92,45	R$ 4.437,60	-	-	R$ -	48,00	100,00%	R$ 4.437,60
3.2	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_ 05/2021	SINAPI	M3	0,79	R$ 328,67	R$ 259,65	-	-	R$ -	0,79	100,00%	R$ 259,65
3.3	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM- MONTAGEM. AF_ 06/2017	SINAPI	KG	74,07	R$ 11,38	R$ 842,92	-	-	R$ -	74,07	100,00%	R$ 842,92
3.4	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM- MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	129,11	R$ 9,98	R$ 1.288,52	-	-	R$ -	129,11	100,00%	R$ 1.288,52
3.5	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5MM-MONTAGEM.AF_ 06/2017	SINAPI	KG	113,41	R$ 13,95	R$ 1.582,07	-	-	R$ -	113,41	100,00%	R$ 1.582,07
3.6	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.AF_ 05/2021	SINAPI	M3	11,52	R$ 401,32	R$ 4.623,21	-	-	R$ -	11,52	100,00%	R$ 4.623,21
3.7	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	11,52	R$ 235,11	R$ 2.708,47	-	-	R$ -	11,52	100,00%	R$ 2.708,47
								SUBTOTAL		**R$ -**	**SUBTOTAL**		**R$ 15.742,44**
4		**ESTRUTURA**					**R$ 22.768,46**			**R$ -**			**R$ 22.768,46**
4.1	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES . AF_ 09/2020	SINAPI	M2	100,55	R$ 134,37	R$ 13.510,90	-	-	R$ -	100,55	100,00%	R$ 13.510,90
4.2	92421	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA , 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	42,63	R$ 85,82	R$ 3.658,51	-	-	R$ -	42,63	100,00%	R$ 3.658,51
4.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	132,83	R$ 9,54	R$ 1.267,20	-	-	R$ -	132,83	100,00%	R$ 1.267,20
4.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	171,00	R$ 8,47	R$ 1.448,37	-	-	R$ -	171,00	100,00%	R$ 1.448,37
4.5	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	28,30	R$ 7,10	R$ 200,93	-	-	R$ -	28,30	100,00%	R$ 200,93

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

BD ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 44.904.259/0001-32
End. Av. Presidente Vargas, Nº 711, Qd. 18 Lt. 1302 Sala C-2
e-mail: bd.engenharia@hotmail.com
Centro, Cachoeira Alta - GO, CEP: 75.870-000
telefone: (64) 9 9904-7872

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

Contrato:	135/2024		
Ordem de serviço:	19 de junho 2024		
Data:	08 de janeiro 2025		
Período (dias):	20/11/2024	08/01/2025	
Período (R$):	R$ 84.594,73	16,67%	
Acumulado:	R$ 354.771,83	69,91%	
Saldo Contrato:	R$ 152.680,73		

ACUMULADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
OBRA:	REFORMA CASA DE VELÓRIO			BDI: 22,08%	
		FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
DESCRIÇÃO:	REFORMA CASA DE VELÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU - GO	GOINFRA	T227 2023/10 SEM DESONERAÇÃO	117,99%	74,45%	01/2024
LOCAL:	CHAPADÃO DO CÉU - GO	SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	108,84%	67,24%	01/2024
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.(R$)	PREÇO TOTAL (R$)	Quantidade	%	Valor Total (R$)	Quantidade	%	Valor Total (R$)
4.6	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	131,94	R$ 11,03	R$ 1.455,30	-	-	R$ -	131,94	100,00%	R$ 1.455,30
4.7	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021	SINAPI	M3	2,77	R$ 401,32	R$ 1.111,66	-	-	R$ -	2,77	100,00%	R$ 1.111,66
4.8	060802	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA -(O.C.)	GOINFRA CIVIL	m3	2,77	R$ 41,73	R$ 115,59	-	-	R$ -	2,77	100,00%	R$ 115,59
								SUBTOTAL		**R$ -**	**SUBTOTAL**		**R$ 22.768,46**
5		**IMPERMEABILIZAÇÃO**					**R$ 1.479,02**			**R$ -**			**R$ 1.479,02**
5.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM EMULSÃO ASFALTICA, 2 DEMÃOS.AF_09/2023	SINAPI	M2	38,85	R$ 38,07	R$ 1.479,02	-	-	R$ -	38,85	100,00%	R$ 1.479,02
								SUBTOTAL		**R$ -**	**SUBTOTAL**		**R$ 1.479,02**
6		**COBERTURA**					**R$ 138.656,76**			**R$ -**			**R$ 138.656,76**
6.1	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E= 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	290,72	R$ 159,15	R$ 46.268,09	-	-	R$ -	290,72	100,00%	R$ 46.268,09
6.2	150205	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO TIPO AR-350 1 ASTM A572 G50 COM FUNDO ANTICORROSIVO	GOINFRA CIVIL	Kg	3.493,40	R$ 13,58	R$ 47.440,37	-	-	R$ -	3.493,40	100,00%	R$ 47.440,37
6.3	060307	ACO CA-50 - 16,0 MM (518")- (OBRAS CIVIS)	GOINFRA CIVIL	Kg	12,00	R$ 9,67	R$ 116,04	-	-	R$ -	12,00	100,00%	R$ 116,04
6.4	160602	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	GOINFRA CIVIL		149,62	R$ 29,35	R$ 4.391,35	-	-	R$ -	149,62	100,00%	R$ 4.391,35
6.5	261502	PINTURA ESMALTE SEM FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS	GOINFRA CIVIL	m2	96,54	R$ 15,43	R$ 1.489,61	-	-	R$ -	96,54	100,00%	R$ 1.489,61
6.6	160964	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM	GOINFRA CIVIL		5,00	R$ 37,02	R$ 185,10	-	-	R$ -	5,00	100,00%	R$ 185,10
6.7	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA COLONIAL E = 30 MM, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	206,28	R$ 187,93	R$ 38.766,20	-	-	R$ -	206,28	100,00%	R$ 38.766,20
								SUBTOTAL		**R$ -**	**SUBTOTAL**		**R$ 138.656,76**
7		**REVESTIMENTO INTERNO I EXTERNO**					**R$ 83.628,04**			**R$ 59.183,26**			**R$ 68.832,22**
7.1	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO . ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	222,48	R$ 6,91	R$ 1.537,34	-	-	R$ -	222,48	100,00%	R$ 1.537,34
7.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	222,48	R$ 36,46	R$ 8.111,62	-	-	R$ -	222,48	100,00%	R$ 8.111,62
7.3	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	664,80	R$ 107,23	R$ 71.286,50	531,84	80,00%	R$ 57.029,20	531,84	80,00%	R$ 57.029,20
7.4	104619	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023	SINAPI	M	194,27	R$ 13,86	R$ 2.692,58	155,42	80,00%	R$ 2.154,06	155,42	80,00%	R$ 2.154,06
								SUBTOTAL		**R$ 59.183,26**	**SUBTOTAL**		**R$ 68.832,22**
8		**ALVENARIA**					**R$ 5.173,66**			**R$ -**			**R$ 5.173,66**
8.1	103331	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11.5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	72,44	R$ 71,42	R$ 5.173,66	-	-	R$ -	72,44	100,00%	R$ 5.173,66
								SUBTOTAL		**R$ -**	**SUBTOTAL**		**R$ 5.173,66**
9		**FORRO**					**R$ 14.051,85**			**R$ -**			**R$ -**
9.1	210498	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM	GOINFRA CIVIL	m2	226,17	R$ 51,25	R$ 11.591,21	-	-	R$ -	-	-	R$ -
9.2	210499	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12 ,5 MM	GOINFRA CIVIL	m2	41,6	R$ 59,15	R$ 2.460,64	-	-	R$ -	-	-	R$ -
								SUBTOTAL		**R$ -**	**SUBTOTAL**		**R$ -**
10		**LOUÇAS/METAIS E BANCADAS**					**R$ 5.598,25**			**R$ -**			**R$ -**

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

BD ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 44.904.259/0001-32
End. Av. Presidente Vargas, Nº 711, Qd. 18 Lt. 1302 Sala C-2
e-mail: bd.engenharia@hotmail.com
Centro, Cachoeira Alta - GO, CEP: 75.870-000
telefone: (64) 9 9904-7872

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

Contrato:	135/2024		
Ordem de serviço:	19 de junho 2024		
Data:	08 de janeiro 2025		
Período (dias):	20/11/2024	08/01/2025	
Período (R$):	R$ 84.594,73		16,67%
Acumulado:	R$ 354.771,83		69,91%
Saldo Contrato:	R$ 152.680,73		

ACUMULADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBRA:	REFORMA CASA DE VELÓRIO				BDI: 22,08%	
		FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
DESCRIÇÃO:	REFORMA CASA DE VELÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU - GO	GOINFRA	T227 2023/10 SEM DESONERAÇÃO	117,99%	74,45%	01/2024
LOCAL:	CHAPADÃO DO CÉU - GO	SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	108,84%	67,24%	01/2024
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.(R$)	PREÇO TOTAL (R$)	Quantidade	%	Valor Total (R$)	Quantidade	%	Valor Total (R$)
10.1	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00	R$ 236,52	R$ 1.419,12	-	-	R$ -	-	-	R$ -
10.2	080514	TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.112" 1 ESPUDE-(ENTRADA)	GOINFRA CIVIL	Un	6,00	R$ 40,70	R$ 244,20	-	-	R$ -	-	-	R$ -
10.3	00036791	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	SINAPI	UN	6,00	R$ 150,53	R$ 903,18	-	-	R$ -	-	-	R$ -
10.4	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2?X40CM - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00	R$ 9,31	R$ 55,86	-	-	R$ -	-	-	R$ -
10.5	H664	VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO HIDRAIDOCOL (BASE E ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO)	GOINFRA CIVIL		6,00	R$ 260,99	R$ 1.565,94	-	-	R$ -	-	-	R$ -
10.6	080513	TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA (CURTO 1.1/4")	GOINFRA CIVIL	Un	6,00	R$ 18,30	R$ 109,80	-	-	R$ -	-	-	R$ -
10.7	271608	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	GOINFRA CIVIL	m2	1,40	R$ 404,85	R$ 566,79	-	-	R$ -	-	-	R$ -
10.8	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	R$ 183,34	R$ 733,36	-	-	R$ -	-	-	R$ -
								SUBTOTAL		**R$ -**	**SUBTOTAL**		**R$ -**
11		**INSTALAÇÃO ELÉTRICAS**					**R$ 13.920,06**			**R$ 7.126,24**			**R$ 7.126,24**
11.1	071152	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1"	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	R$ 11,23	R$ 11,23	-	-	R$ -	-	-	R$ -
11.2	00012001	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	47,00	R$ 3,01	R$ 141,47	-	-	R$ -	-	-	R$ -
11.3	071702	LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1"	GOINFRA CIVIL	Un	3,00	R$ 5,06	R$ 15,18	-	-	R$ -	-	-	R$ -
11.4	071331	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	R$ 19,00	R$ 19,00	-	-	R$ -	-	-	R$ -
11.5	00000406	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E= 0,5 MM (ROLO DE 30M)	SINAPI	UN	1,00	R$ 60,06	R$ 60,06	-	-	R$ -	-	-	R$ -
11.6	00039210	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	3,00	R$ 0,59	R$ 1,77	-	-	R$ -	-	-	R$ -
11.7	00039136	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS , TIPO U SIMPLES, COM 3/8"	SINAPI	UN	5,00	R$ 0,34	R$ 1,70	-	-	R$ -	-	-	R$ -
11.8	00001050	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1"	SINAPI	UN	1,00	R$ 3,04	R$ 3,04	-	-	R$ -	-	-	R$ -
11.9	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	589,10	R$ 2,19	R$ 1.290,13	589,10	100,00%	R$ 1.290,13	589,10	100,00%	R$ 1.290,13
11.10	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	805,22	R$ 3,17	R$ 2.552,55	805,22	100,00%	R$ 2.552,55	805,22	100,00%	R$ 2.552,55
11.11	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	61,17	R$ 4,89	R$ 299,12	61,17	100,00%	R$ 299,12	61,17	100,00%	R$ 299,12
11.12	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	166,25	R$ 12,16	R$ 2.021,60	-	-	R$ -	-	-	R$ -
11.13	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	R$ 43,11	R$ 86,22	-	-	R$ -	-	-	R$ -
11.14	071431	INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO)	GOINFRA CIVIL	Un	10,00	R$ 18,79	R$ 187,90	-	-	R$ -	-	-	R$ -
11.15	071442	INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES)	GOINFRA CIVIL	Un	4,00	R$ 30,77	R$ 123,08	-	-	R$ -	-	-	R$ -
11.16	072570	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	GOINFRA CIVIL	Un	36,00	R$ 17,31	R$ 623,16	-	-	R$ -	-	-	R$ -
11.17	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	R$ 9,27	R$ 18,54	-	-	R$ -	-	-	R$ -
11.18	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	12,00	R$ 8,77	R$ 105,24	-	-	R$ -	-	-	R$ -
11.19	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R$ 66,54	R$ 66,54	-	-	R$ -	-	-	R$ -

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

BD ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 44.904.259/0001-32
End. Av. Presidente Vargas, Nº 711, Qd. 18 Lt. 1302 Sala C-2
e-mail: bd.engenharia@hotmail.com
Centro, Cachoeira Alta - GO, CEP: 75.870-000
telefone: (64) 9 9904-7872

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

Contrato:	135/2024		
Ordem de serviço:	19 de junho 2024		
Data:	08 de janeiro 2025		
Período (dias):	20/11/2024	08/01/2025	
Período (R$):	R$ 84.594,73	16,67%	
Acumulado:	R$ 354.771,83	69,91%	
Saldo Contrato:	R$ 152.680,73		

ACUMULADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBRA:	REFORMA CASA DE VELÓRIO				BDI: 22,08%	
		FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
DESCRIÇÃO:	REFORMA CASA DE VELÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU - GO	GOINFRA	T227 2023/10 SEM DESONERAÇÃO	117,99%	74,45%	01/2024
LOCAL:	CHAPADÃO DO CÉU - GO	SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	108,84%	67,24%	01/2024
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.(R$)	PREÇO TOTAL (R$)	Quantidade	%	Valor Total (R$)	Quantidade	%	Valor Total (R$)
11.20	91847	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO , PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	37,2	R$ 9,18	R$ 341,50	37,20	100,00%	R$ 341,50	37,20	100,00%	R$ 341,50
11.21	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO , PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	M	338,71	R$ 5,84	R$ 1.978,07	338,71	100,00%	R$ 1.978,07	338,71	100,00%	R$ 1.978,07
11.22	91850	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO,PEAD,DN40MM(11/4"),PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_03/2023	SINAPI	M	6,11	R$ 6,97	R$ 42,59	-	-	R$ -	-	-	R$ -
11.23	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD , DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2021	SINAPI	M	27,70	R$ 8,38	R$ 232,13	27,70	100,00%	R$ 232,13	27,70	100,00%	R$ 232,13
11.24	071481	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 MM	GOINFRA CIVIL	Un	2,00	R$ 14,45	R$ 28,90	-	-	R$ -	-	-	R$ -
11.25	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO , DE EMBUTIR , COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R$ 432,74	R$ 432,74	1,00	100,00%	R$ 432,74	1,00	100,00%	R$ 432,74
11.26	071647	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	GOINFRA CIVIL		14,00	R$ 34,90	R$ 488,60	-	-	R$ -	-	-	R$ -
11.27	071649	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	GOINFRA CIVIL		18,00	R$ 126,30	R$ 2.273,40	-	-	R$ -	-	-	R$ -
11.28	071540	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA	GOINFRA CIVIL		15,00	R$ 27,79	R$ 416,85	-	-	R$ -	-	-	R$ -
11.29	00038773	LUMINAR IA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27 , POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	15,00	R$ 3,85	R$ 57,75	-	-	R$ -	-	-	R$ -
								SUBTOTAL		**R$ 7.126,24**	**SUBTOTAL**		**R$ 7.126,24**
12		**PINTURAS**					**R$ 18.083,00**			**R$ -**			**R$ -**
12.1	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	266,48	R$ 16,58	R$ 4.418,24	-	-	R$ -	-	-	R$ -
12.2	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	266,48	R$ 9,35	R$ 2.491,59	-	-	R$ -	-	-	R$ -
12.3	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.AF_04/2023	SINAPI	M2	184,05	R$ 3,53	R$ 649,70	-	-	R$ -	-	-	R$ -
12.4	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	348,50	R$ 10,69	R$ 3.725,47	-	-	R$ -	-	-	R$ -
12.5	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	805,45	R$ 8,44	R$ 6.798,00	-	-	R$ -	-	-	R$ -
								SUBTOTAL		**R$ -**	**SUBTOTAL**		**R$ -**
13		**DEMOLIÇÃO**					**R$ 11.539,14**			**R$ -**			**R$ 11.539,14**
13.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	SINAPI	M3	14,36	R$ 43,84	R$ 629,54	-	-	R$ -	14,36	100,00%	R$ 629,54
13.2	020157	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM TRANSPORTE ATÊ CAÇAMBA E CARGA	GOINFRA CIVIL	m2	31,47	R$ 3,80	R$ 119,59	-	-	R$ -	31,47	100,00%	R$ 119,59
13.3	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUA L, SEM REAPROVEITAMENTO.AF_09/2023	SINAPI	M2	315,25	R$ 2,79	R$ 879,55	-	-	R$ -	315,25	100,00%	R$ 879,55
13.4	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.AF_09/2023	SINAPI	M2	60,27	R$ 7,52	R$ 453,23	-	-	R$ -	60,27	100,00%	R$ 453,23
13.5	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.AF_09/2023	SINAPI	M2	18,68	R$ 19,41	R$ 362,58	-	-	R$ -	18,68	100,00%	R$ 362,58
13.6	97655	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM RE A PROVEIT AM AF_09/2023	SINAPI	M2	315,25	R$ 23,45	R$ 7.392,61	-	-	R$ -	315,25	100,00%	R$ 7.392,61
13.7	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	11,03	R$ 154,31	R$ 1.702,04	-	-	R$ -	11,03	100,00%	R$ 1.702,04
								SUBTOTAL		**R$ -**	**SUBTOTAL**		**R$ 11.539,14**
14		**PORTAS E JANELAS**					**R$ 57.423,65**			**R$ -**			**R$ -**

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

BD ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 44.904.259/0001-32
End. Av. Presidente Vargas, Nº 711, Qd. 18 Lt. 1302 Sala C-2
e-mail: bd.engenharia@hotmail.com
Centro, Cachoeira Alta - GO, CEP: 75.870-000
telefone: (64) 9 9904-7872

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

Contrato:	135/2024		
Ordem de serviço:	19 de junho 2024		
Data:	08 de janeiro 2025		
Período (dias):	20/11/2024	08/01/2025	
Período (R$):	R$ 84.594,73	16,67%	
Acumulado:	R$ 354.771,83	69,91%	
Saldo Contrato:	R$ 152.680,73		

ACUMULADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBRA:	REFORMA CASA DE VELÓRIO				BDI: 22,08%	
		FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
DESCRIÇÃO:	REFORMA CASA DE VELÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU - GO	GOINFRA	T227 2023/10 SEM DESONERAÇÃO	117,99%	74,45%	01/2024
LOCAL:	CHAPADÃO DO CÉU - GO	SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	108,84%	67,24%	01/2024
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.(R$)	PREÇO TOTAL (R$)	Quantidade	%	Valor Total (R$)	Quantidade	%	Valor Total (R$)
14.1	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	26,04	R$ 657,99	R$ 17.134,06	-	-	R$ -	-	-	R$ -
14.2	230102	FECHADURA TIPO ALAVANCA REF. : LAFONTE 6236 1 18766 - 118 I MAB OU EQUIV.	GOINFRA CIVIL	Un	14,00	R$ 133,96	R$ 1.875,44	-	-	R$ -	-	-	R$ -
1 4.3	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	2,40	R$ 521,21	R$ 1.250,90	-	-	R$ -	-	-	R$ -
14.4	180506	PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS) PF 6 C/ FERRAGENS	GOINFRA CIVIL	m2	36,96	R$ 248,50	R$ 9.184,56	-	-	R$ -	-	-	R$ -
1 4.5	190201	VIDRO TEMPERADO 10 MM - COLOCADO	GOINFRA CIVIL	m2	36,96	R$ 362,01	R$ 13.379,89	-	-	R$ -	-	-	R$ -
14.6	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO I NCOLOI FECHADURA E PUXADOR , SEM ALIZAR. AF_12/2019	SINAPI	M2	5,04	R$ 363,94	R$ 1.834,26	-	-	R$ -	-	-	R$ -
14.7	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	31,60	R$ 82,12	R$ 2.594,99	-	-	R$ -	-	-	R$ -
14.8	00010506	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E= 8 MM, SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	24,30	R$ 162,98	R$ 3.960,41	-	-	R$ -	-	-	R$ -
14.9	102180	IN STALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	SINAPI	M2	24,30	R$ 255,52	R$ 6.209,14	-	-	R$ -	-	-	R$ -
								SUBTOTAL		**R$ -**	**SUBTOTAL**		**R$ -**
15		**LIMPEZA FINAL**					**R$ 1.354,74**			**R$ -**			**R$ -**
15.1	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	GOINFRA CIVIL	m2	456,14	R$ 2,97	R$ 1.354,74	-	-	R$ -	-	-	R$ -
								SUBTOTAL		**R$ -**	**SUBTOTAL**		**R$ -**

VALOR BDI TOTAL	**R$ 91.780,41**	**VALOR BDI MEDIÇÃO:**	**R$ 15.300,23**	**VALOR BDI ACUMULADO:**	**R$ 64.165,81**
VALOR ORÇ.	**R$ 415.672,15**	**VALOR MEDIÇÃO:**	**R$ 69.294,50**	**VALOR ACUMULADO:**	**R$ 290.606,02**
VALOR TOTAL	**R$ 507.452,56**	**VALOR TOTAL MEDIÇÃO:**	**R$ 84.594,73**	**VALOR TOTAL ACUMULADO:**	**R$ 354.771,83**

Chapadão do céu - GO
Local

quarta-feira, 8 de janeiro de 2025
Data

Responsável Técnico Execução
Nome: JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
Engenheiro Civil
CREA: 1019178230D-GO
ART: 1020240192237

Responsável Técnico Fiscalização
Nome: LEONARDO CASTRO DONHA
Engenheiro Civil
CREA: 63533/D-MS
ART: 1020240193391

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
Contrato Adm. nº:	135/2024 CONCORRENCIA PÚBLICA: 005/2024
Objeto:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE VELORIO DE CHAPADÃO DO CÉU.
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 1 – Placa de obra.



FOTO 2 – Execução de cobertura com telha metálica.

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO
JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 1019178230D-GO
ART: 1020240192237

Observações:

09/01/2025
Data

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
Contrato Adm. nº:	135/2024 CONCORRENCIA PÚBLICA: 005/2024
Objeto:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE VELORIO DE CHAPADÃO DO CÉU.
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 3 – Execução de cobertura com telha metálica.



FOTO 4 – Instalações sanitárias.

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 1019178230D-GO
ART: 1020240192237

Observações:

09/01/2025
Data

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
Contrato Adm. nº:	135/2024 CONCORRENCIA PÚBLICA: 005/2024
Objeto:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE VELORIO DE CHAPADÃO DO CÉU.
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 5 – Instalações sanitárias.



FOTO 6 – Instalações hidráulicas e sanitárias.

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO
JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 1019178230D-GO
ART: 1020240192237

Observações:

09/01/2025
Data

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
Contrato Adm. nº:	135/2024 CONCORRENCIA PÚBLICA: 005/2024
Objeto:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE VELORIO DE CHAPADÃO DO CÉU.
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 7 – Instalações hidráulicas.



FOTO 8 – Instalações hidráulicas.

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 1019178230D-GO
ART: 1020240192237

Observações:

09/01/2025
Data

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
Contrato Adm. nº:	135/2024 CONCORRENCIA PÚBLICA: 005/2024
Objeto:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE VELORIO DE CHAPADÃO DO CÉU.
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 9 – Instalações hidráulicas e sanitárias.



FOTO 10 – Instalações hidráulicas e sanitárias.

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO
JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 1019178230D-GO
ART: 1020240192237

Observações:

09/01/2025
Data

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
Contrato Adm. nº:	135/2024 135/2024
Objeto:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE VELORIO DE CHAPADÃO DO CÉU.
Etapa:	1 - Antes da realização da obra 2 - Durante a realização da obra [3] - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 11 – Instalações elétricas.



FOTO 12 – Instalações elétricas.

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 1019178230D-GO
ART: 1020240192237

Observações:

09/01/2025
Data

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
Contrato Adm. nº:	135/2024 135/2024
Objeto:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE VELORIO DE CHAPADÃO DO CÉU.
Etapa:	1 - Antes da realização da obra 2 - Durante a realização da obra [3] - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 13 – Instalações elétricas.



FOTO 14 – Instalações elétricas

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 1019178230D-GO
ART: 1020240192237

Observações:

09/01/2025
Data

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
Contrato Adm. nº:	135/2024 CONCORRENCIA PÚBLICA: 005/2024
Objeto:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE VELORIO DE CHAPADÃO DO CÉU.
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



3

FOTO 15 – Instalações elétricas.



3

FOTO 16 – Instalação de peitoril.

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 1019178230D-GO
ART: 1020240192237

Observações:

09/01/2025
Data

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
Contrato Adm. nº:	135/2024 135/2024
Objeto:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE VELORIO DE CHAPADÃO DO CÉU.
Etapa:	1 - Antes da realização da obra 2 - Durante a realização da obra [3] - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA





FOTO 17 – Instalação de peitoril.

FOTO 18 – Instalação de peitoril.

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 1019178230D-GO
ART: 1020240192237

Observações:

09/01/2025
Data

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
Contrato Adm. nº:	135/2024 CONCORRENCIA PÚBLICA: 005/2024
Objeto:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE VELORIO DE CHAPADÃO DO CÉU.
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 19 – Instalação de peitoril.



FOTO 20 – Execução de reboco externo.

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 1019178230D-GO
ART: 1020240192237

Observações:

09/01/2025
Data

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
Contrato Adm. nº:	135/2024 CONCORRENCIA PÚBLICA: 005/2024
Objeto:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE VELORIO DE CHAPADÃO DO CÉU.
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 21 – Execução de reboco externo.



FOTO 22 – Execução de reboco interno.

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO
JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 1019178230D-GO
ART: 1020240192237

Observações:

09/01/2025
Data

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
Contrato Adm. nº:	135/2024 CONCORRENCIA PÚBLICA: 005/2024
Objeto:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE VELORIO DE CHAPADÃO DO CÉU.
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 23 – Execução de contrapiso.



FOTO 24 – Execução de contrapiso.

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO
JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 1019178230D-GO
ART: 1020240192237

Observações:

09/01/2025
Data

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
Contrato Adm. nº:	135/2024 CONCORRENCIA PÚBLICA: 005/2024
Objeto:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE VELORIO DE CHAPADÃO DO CÉU.
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 25 – Execução de contrapiso.



FOTO 26 – Assentamento de piso e revestimento porcelanato.

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO
JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 1019178230D-GO
ART: 1020240192237

Observações:

09/01/2025
Data

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
Contrato Adm. nº:	135/2024 CONCORRENCIA PÚBLICA: 005/2024
Objeto:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE VELORIO DE CHAPADÃO DO CÉU.
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 27 – Assentamento de piso e revestimento porcelanato.



FOTO 28 – Assentamento de piso e revestimento porcelanato.

João Eduardo S. de Freitas
Engenheiro Civil
CREA Nº 1019178230D-GO

JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - RT EXECUÇÃO
CREA nº 1019178230D-GO
ART: 1020240192237

Observações:

09/01/2025
Data

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada:	BD ENGENHARIA LTDA CNPJ: 44.904.259/0001-32
Contrato Adm. nº:	135/2024 CONCORRENCIA PÚBLICA: 005/2024
Objeto:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE VELORIO DE CHAPADÃO DO CÉU.
Etapa:	1 - Antes da realização da obra [2] - Durante a realização da obra 3 - Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



FOTO 29 – Assentamento de piso porcelanato.

RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO
JOÃO EDUARDO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº 1019178230D-GO
ART: 1020240192237

RESPONSÁVEL TÉCNICO FISCALIZAÇÃO
LEONARDO CASTRO DONHA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/GO: 63533/D-MS

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.904.259/0001-32

Razão Social: BD ENGENHARIA LTDA

Endereço: AV PRESIDENTE VARGAS QUADRA 18 LOTE 1302 SALA C2 / CENTRO / CACHOEIRA ALTA / GO / 75870-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:10/01/2025 a 08/02/2025

Certificação Número: 2025011005005726400000

Informação obtida em 15/01/2025 12:06:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BD ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 44.904.259/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:10:08 do dia 16/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/03/2025.
Código de controle da certidão: **A5F8.957C.FC53.D7DB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 49652838

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: **BD ENGENHARIA LTDA**

CNPJ **44.904.259/0001-32**

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

:.*:.*:.*

ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA ALTA

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO 150 / 2025

CERTIFICAMOS que, até a presente data, NÃO CONSTA(M), nas bases informatizadas e integradas do sistema de arrecadação da Secretaria de Fazenda do Município, débito(s) ou pendência(s) fiscal(is), em nome do(a) Contribuinte abaixo indicado(a):

I - Identificação do Contribuinte

Nome: **BD ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **44.904.259/0001-32**

Inscrição Municipal: **5401158**
Atividade Econômica: **67994**
Endereço: **AV PRESIDENTE VARGAS, N°: 711, CENTRO, QUADRA18 LOTE 1302 SALA C-2, CEP: 75.870-000**
Cidade: **CACHOEIRA ALTA - GO**

Ficam ressalvadas os direitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA ALTA, por quaisquer omissões ou irregularidades verificadas posteriormente.
Setor de cadastro e informações fiscais da Secretaria da Fazenda do Município.

Chave eletrônica de identificação: **nk05$Z58teX**
Data Validade: **07/02/2025**
Número Via: **1**
Data Emissão: **08/01/2025**
Usuário: **Emitido pela Internet**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BD ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 44.904.259/0001-32
Certidão nº: 84412312/2024
Expedição: 06/12/2024, às 14:17:24
Validade: 04/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BD ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **44.904.259/0001-32**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

SUP. DE RECEITA TRIBUTÁRIA

CERTIDÃO DE ALÍQUOTA DO SIMPLES NACIONAL

A Prefeitura Municipal de Chapadão do Céu, por meio da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, através da Superintendência de Receita Tributária, declara para os devidos fins que:

1. Contribuinte:

- **Razão Social:** BD ENGENHARIA LTDA
- **CNPJ:** 44.904.259/0001-32
- **Atividade Econômica:** Construção de edifícios

2. Alíquota de ISSQN:

Em conformidade com a Lei Complementar nº 123/2006, que regulamenta o Simples Nacional, e com a legislação municipal vigente, a alíquota de ISSQN incidente sobre os serviços prestados por esta empresa no mês de **janeiro/2025** é de **5,0 % (cinco por cento)**, conforme determinado pela tabela do Anexo IV do Simples Nacional, respeitando as faixas de receita bruta e o tipo de serviço prestado.

3. Especificação do Serviço:

O serviço prestado por esta empresa conforme NFS-e nº 119, no valor de R$ 84.594,73, está sujeito à retenção do ISSQN, conforme previsão na Lei Complementar 154/2022 – CTM, Lei Complementar 116/2003 e Lei Complementar 123/2006, com a alíquota de **5,0 %,** incidente sobre o valor total.

4. Observações:

Esta certidão tem como objetivo fornecer informações claras ao tomador do serviço para que este possa realizar a retenção do ISSQN de acordo com a legislação vigente.

Chapadão do Céu, 14 de janeiro de 2025

_____

Alexsandro Lima e Souza
Fiscal Tributário
Mat. 40.280

ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA ALTA

02.056.760/0001-46

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

Número da Nota	**0000000119**
Data e Hora de Emissão	**14/01/2025 10:16:54**
Código de Verificação	**8aee**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **BD ENGENHARIA LTDA**
Nome Fantasia: **BD ENGENHARIA**
CNPJ: **44.904.259/0001-32** Inscrição Municipal: **5401158**
Endereço: **AV PRESIDENTE VARGAS, Nº: 711, CENTRO, QUADRA18 LOTE 1302 SALA C-2, CEP: 75.870-000**
Município: **CACHOEIRA ALTA - GO** Telefone: **62 32964058**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE CHAPADAO DO CEU**
Nome Fantasia: **CHAPADAO DO CEU PREF MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO**
CNPJ/CPF: **24.859.332/0001-94**
Endereço: **AV EMA, QD: QUADRA 51, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO, CEP:75828-000**
Município: **Chapadão do Céu - Goiás** Telefone:
E-mail: **financas@chapadaodoceu.go.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: 3ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL INDIRETA, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE VELORIO DE CHAPADÃO DO CÉU, CONFORME CONTRATO Nº 135/2024, CONCORRENCIA PÚBLICA 005/2024, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.

EMPENHO 205700/2024
PERIODO DE: 20/11/2024 À 08/01/2025, DE ACORDO COM PLANILHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS.
VALOR DOS SERVIÇOS: R$ 84.594,73
RETENÇÃO DE ISS: R$ 84.594,73 X 3,00% = R$ 2.537,84
VALOR LÍQUIDO DA NF: R$ 82.056,89

DADOS BANCÁRIOS:
SICOOB - CCLA VALE DO PARANAÍBA LTDA
AGÊNCIA: 3042
CONTA: 23.256-4
BANCO: 756
CHAVE PIX: BD.ENGENHARIA@HOTMAIL.COM
BD ENGENHARIA LTDA
CNPJ:44.904.259/0001-32

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Serviço / Item-Serviço

07.02.00 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

CNAE / Atividade Município

4120400 / Construção de edifícios

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo		
Valor dos Serviços	R$	84.594,73
(-) Desconto Condicionado	R$	0,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00
(-) Outras Retenções	R$	0,00
(-) ISS Retido pelo Tomador	R$	2.537,84
(=) Valor Líquido	R$	82.056,89

Demonstrativo		
Valor dos Serviços	R$	84.594,73
(-) Desconto Condicionado	R$	0,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(=) Valor da Nota	R$	84.594,73
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de Cálculo	R$	84.594,73
(X) Alíquota	%	3,00
(=) Valor do Imposto (ISS)	R$	2.537,84

Serviço prestado em	Imposto Devido em
Chapadão do Céu - GO	**Chapadão do Céu - GO**

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
84.594,73	**0,00**	**84.594,73**

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Recolhimento: ISS a recolher pelo TOMADOR
Essa nota não gera direito a crédito fiscal do ISS.
Esta Nota Fiscal Substitui a Nota N°117
NFSe instituída

Data Base: 08/01/2025

ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA ALTA

02.056.760/0001-46

COMPROVANTE DE RETENÇÃO DO ISS

Número da Nota

0000000119

Data e Hora de Emissão

14/01/2025 10:16:54

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **BD ENGENHARIA LTDA**
Nome Fantasia: **BD ENGENHARIA**
CNPJ: **44.904.259/0001-32** Inscrição Municipal: **5401158**
Endereço: **AV PRESIDENTE VARGAS, Nº: 711, CENTRO, QUADRA18 LOTE 1302 SALA C-2, CEP: 75.870-000**
Município: **CACHOEIRA ALTA - GO** Telefone: **62 32964058**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE CHAPADAO DO CEU**
CNPJ/CPF: **24.859.332/0001-94**
Endereço: **AV EMA, QD: QUADRA 51, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO, CEP:75828-000**
Município: **Chapadão do Céu - Goiás**
E-mail: **financas@chapadaodoceu.go.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: 3ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL INDIRETA, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE VELORIO DE CHAPADÃO DO CÉU, CONFORME CONTRATO Nº 135/2024, CONCORRENCIA PÚBLICA 005/2024, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.

EMPENHO 205700/2024
PERIODO DE: 20/11/2024 À 08/01/2025, DE ACORDO COM PLANILHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS.
VALOR DOS SERVIÇOS: R$ 84.594,73
RETENÇÃO DE ISS: R$ 84.594,73 X 3,00% = R$ 2.537,84
VALOR LÍQUIDO DA NF: R$ 82.056,89

DADOS BANCÁRIOS:
SICOOB - CCLA VALE DO PARANAÍBA LTDA
AGÊNCIA: 3042
CONTA: 23.256-4
BANCO: 756
CHAVE PIX: BD.ENGENHARIA@HOTMAIL.COM
BD ENGENHARIA LTDA
CNPJ:44.904.259/0001-32

Serviço / Item-Serviço

07.02.00 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

CNAE / Atividade Município
4120400 / Construção de edifícios
4120400 / Construção de edifícios
4120400 / Construção de edifícios

Serviço prestado em	Imposto Devido em
Chapadão do Céu - GO	**Chapadão do Céu - GO**

Valor dos Serviços	Aliquota	Valor do Imposto Retido
84.594,73	**3,00**	**2.537,84**

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Por meio deste documento fica atestado a substituição tributária do Imposto sobre serviço, onde o tomador do serviço MUNICÍPIO DE CHAPADAO DO CEU se responsabiliza pelo pagamento do imposto no valor de R$ 2537,84.

MUNICÍPIO DE CHAPADAO DO CEU

24.859.332/0001-94

Válido somente com carimbo e assinatura.

ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO CÉU
PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Liquidação	Data:	Valor:	Tipo:	**Protocolo:**	Empenho:	Seq:	Ficha:
287447	**14/01/2025**	84.594,73	GLOBAL	**0000930/25**	205700/24	0	0044

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU
Unidade Orçamentária:	8 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E ACAO URBANA
Programa:	15.451.6001 - PROGRAMA DE TRANSPORTE E AÇÃO URBANA
Ação:	1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROJETO
Elemento:	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES
Sub-Elemento:	00 - OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso:	200 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Saldos:

Saldo Inicial:	Valor Acumulado:	Valor Liquidação:	Saldo Atual:
507.452,56	**270.177,10**	**84.594,73**	152.680,73

Dados do Credor:

Credor:	**BD ENGENHARIA LTDA**
CNPJ:	**44.904.259/0001-32**
Endereço:	AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, N°: 711, CENTRO, QUADRA18 LOTE 1302 SALA C-2, CEP: 75.870-000, CACHOEIRA A
Conta:	Banco: 756 - 756 Ag: 3042-0 C/C: 23256-4 Tipo: Movimento

Contrato/Licitação:

Contrato:	135/2024	Data Inicial:	14/06/2024	Data Final:	14/12/2024	Publicação:	14/06/2024
Modalidade:	Concorrência para Obras e Serviços de Eng.	Licitação:	5/2024	Aditivo de Prazo:		Data Final:	
Fundamentação:		Edital:		Aditivo de Valor:		Valor:	

Especificação

DESPESA COM CONTRATO Nº 135/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA POR MEIO DE CONCORRENCIA PELA MODALIDADE DE MENOR PREÇO GLOBAL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE VELORIO DE CHAPADÃO DO CÉU.

Documento Fiscal

Data	Tipo Documento	Número	Serie	Chave Acesso	Valor Doc Fiscal	Valor Liquidação
14/01/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	119	U		84.594,73	84.594,73

Valores Liquidação

VALOR LIQUIDAÇÃO	84.594,73
ISSQN EXTRA	4.229,74
VALOR LIQUIDO	80.364,99

Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por RODRIGO AZEREDO COSTA, portador do CPF: 006.968.521-52, em 15/01/2025 16:10:13. Validar autenticidade em: http://chapadaodoceu.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/dzOÇ$Z58teX - utilizando o código: dzOÇ$Z58teX

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU
PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU

DECLARAÇÃO DE CHECKLIST 930/2025

Documento: 119
Data Documento: 14/01/2025
Interessado: BD ENGENHARIA LTDA
Solicitante:
Data Protocolo: 15/01/2025 16:05:40
Protocolo Origem:

Natureza: LIQUIDAÇÃO - PD
Valor: R$ 84.594,73
Gerado por: rodrigo.azeredo

Descrição: DESPESA COM CONTRATO Nº 135/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA POR MEIO DE CONCORRENCIA PELA MODALIDADE DE MENOR PREÇO GLOBAL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE VELORIO DE CHAPADÃO DO CÉU.

Documentos

Data e hora	Repartição	Usuário	Tipo	Descrição	Arquivo
15/01/2025 - 16:06	SECRETARIA DE FINANÇAS RODRIGO AZEREDO	rodrigo.azeredo	Entrada	requerimento	REQUERIMENTO.PDF
15/01/2025 - 16:06	SECRETARIA DE FINANÇAS RODRIGO AZEREDO	rodrigo.azeredo	Entrada	boletim de medição	BM03.PDF
15/01/2025 - 16:06	SECRETARIA DE FINANÇAS RODRIGO AZEREDO	rodrigo.azeredo	Entrada	relatório fotografico	RELATORIO_FOTOGRAFICO_BD_BM03.PDF
15/01/2025 - 16:06	SECRETARIA DE FINANÇAS RODRIGO AZEREDO	rodrigo.azeredo	Entrada	certidão fgts	CND_FGTS.PDF
15/01/2025 - 16:06	SECRETARIA DE FINANÇAS RODRIGO AZEREDO	rodrigo.azeredo	Entrada	certidão federal	CND_FEDERAL.PDF
15/01/2025 - 16:07	SECRETARIA DE FINANÇAS RODRIGO AZEREDO	rodrigo.azeredo	Entrada	certidão estadual	CND_ESTADUAL.PDF
15/01/2025 - 16:07	SECRETARIA DE FINANÇAS RODRIGO AZEREDO	rodrigo.azeredo	Entrada	certidão municipal	CND_MUNICIPAL.PDF
15/01/2025 - 16:07	SECRETARIA DE FINANÇAS RODRIGO AZEREDO	rodrigo.azeredo	Entrada	certidão trabalhista	CND_TRABALHISTA.PDF
15/01/2025 - 16:08	SECRETARIA DE FINANÇAS RODRIGO AZEREDO	rodrigo.azeredo	Entrada	certidao aliquota simples nacional	CERTIDAO_ALIQUOTA_SIMPLES_NACIONAL.PDF
15/01/2025 - 16:09	SECRETARIA DE FINANÇAS RODRIGO AZEREDO	rodrigo.azeredo	Entrada	nota fiscal	NFSE_119.PDF
15/01/2025 - 16:10	SECRETARIA DE FINANÇAS RODRIGO AZEREDO	rodrigo.azeredo	Entrada	liquidação - 287447	LIQUIDACAO_287447.PDF

Posto isto, atesto que o Processo está de acordo com as exigências contidas na Lei 14.133/2021 c/c IN 10/2015 do TCM/GO.
Declaro para os devidos fins que conferi a veracidade de toda documentação acima mencionada.

MUNICIPIO DE CHAPADAO DO CEU, 15 de janeiro de 2025

Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por RODRIGO AZEREDO COSTA, portador do CPF: 006.968.521-52, em 15/01/2025 16:10:51. Validar autenticidade em: http://chapadaodoceu.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/MoOÇ$Z58teX - utilizando o código: MoOÇ$Z58teX

ESTADO DE GOIÁS

MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO CÉU

PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem Pagamento	Data:	Valor:	Tipo:	**Protocolo:**	Empenho:	Seq:	Ficha:
639528	**15/01/2025**	84.594,73	GLOBAL	**0004643/24**	205700/24	0	0044

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU
Unidade Orçamentária:	8 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E ACAO URBANA
Programa:	15.451.6001 - PROGRAMA DE TRANSPORTE E AÇÃO URBANA
Ação:	1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROJETO
Elemento:	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES
Subelemento:	00 - OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso:	200 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Saldos:

Valor Crédito (R$):	Saldo Anterior (R$):	Despesa OP (R$):	Saldo Atual (R$):
507.452,56	**237.275,46**	84.594,73	152.680,73

Dados do Credor:

Credor:	**BD ENGENHARIA LTDA**		
CNPJ:	**44.904.259/0001-32**		
Endereço:	AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, N°: 711, CENTRO, QUADRA18 LOTE 1302 SALA C-2, CEP: 75.870-000, CACHOEIRA ALT		
Conta:	Banco: 756 - 756 Ag: 3042-0 C/C: 23256-4	Tipo: Movimento	Status: ATIVA

Contrato/Licitação:

Contrato:	135/2024	Data Inicial:	14/06/2024	Data Final:	14/12/2024	Publicação:	14/06/2024
Modalidade:	Concorrência para Obras e Serviços de Eng.	Licitação:	5/2024	Aditivo de Prazo:		Data Final:	
Fundamentação:		Edital:		Aditivo de Valor:		Valor:	

Especificação:

DESPESA COM CONTRATO Nº 135/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA POR MEIO DE CONCORRENCIA PELA MODALIDADE DE MENOR PREÇO GLOBAL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE VELORIO DE CHAPADÃO DO CÉU.

Liquidação:

Liquidação	Protocolo	Data	Tipo de Documento	Número	Valor Doc. Fiscal	Valor Liquidação
287447	930/2025	14/01/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	119	84.594,73	84.594,73

Valores:

VALOR ORDEM PAGAMENTO	84.594,73
ISSQN EXTRA	4.229,74
VALOR LIQUIDO	80.364,99

Recibo:

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$ (80364,99) Oitenta Mil e Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Noventa e Nove Centavos

ID	Data	Conta	Fonte	Doc.	Cronograma	Valor OP	Valor Total
867104	15/01/2025	Ag 3776-1 C/C 8265-1	003.200.000	45	13659	80.364,99	80.364,99

CHAPADÃO DO CÉU, 15 de Janeiro de 2025

BD ENGENHARIA LTDA

44.904.259/0001-32

Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por MARCIEL CRUZ LOPES, portador do CPF: 073.071.495-08, em 15/01/2025 16:38:01. Validar autenticidade em: http://chapadaodoceu.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/loYÇ$Z58teX - utilizando o código: loYÇ$Z58teX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.07
3776103776 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CHAP CEU REC *
AGENCIA: 3776-1 CONTA: 8.265-1

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CHAP CEU REC *
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3042-2 - SICOOB AGRORURAL
CONTA: 23.256-4

FAVORECIDO: BD ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 44.904.259/0001-32
VALOR: R$ 80.364,99
DEBITO EM: 15/01/2025

==========

DOCUMENTO: 011502
AUTENTICACAO SISBB: C.4B9.C98.095.C20.3BC