ESTADO DE GOIÁS

MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU

PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU

247354

CAPA DO PROCESSO 8710/2026

Número Processo: 8710/2026	**Data /Hora:** 12/05/2026 09:42:06	**Id:** 247354
Interessado: 122029 - AVANTE SERVICE LTDA		**CPF/CNPJ:** 37.206.443/0001-43
Endereço: R RUA FORTALEZA, N°: 2205, SETOR CENTRAL, QUADRA11 LOTE 04, CEP: 75.603-000		
Email: avanteservice@outlook.com		
Cidade: PORTEIRÃO	**Bairro:** SETOR CENTRAL	**Telefone:** (64) 9257-8760
Solicitante: -		**CPF/CNPJ:**
Email:		**Telefone:**
Assunto: LIQUIDAÇÃO - PD		
Data documento: 12/05/2026	**Valor:** 24.027,10	**Número do documento:** 36

Observação: BOLETIM MEDIÇÃO 04 - REFORMA DO TELHADO DA CRECHE PROFESSORA ESERCI BALESTRIN KANIESKI.
SITUAÇÃO NO SIMPLES NACIONAL: NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
SITUAÇÃO NO SIMEI: NÃO ENQUADRADO NO SIMEI.

Usuário: lucas.borille Local repartição: PREFEITURA - ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DO TELHADO DA CRECHE ESERCI
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO TELHADO DA CRECHE ESERCI
LOCAL:	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU-GO.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU-GO

DATA : 08/05/2023 **BDI :** 22,13%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GOINFRA CIVIL	T279 2024/10 SEM DESONERAÇÃO	117,37%	74,19%
GOINFRA RODOV	T276 2024/10 SEM DESONERAÇÃO	207,62%	-
SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	108,84%	67,24%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

REPROGRAMAÇÃO

Planilha licitação:	R$	702.173,57	
Proposta vencedora:	R$	526.630,18	
Desconto aplicado:	25,00%		
Contrato:	80/2023		
Valor Supressão	R$	987,90	0,19%
Valor Acressimo	R$	19.475,47	3,70%
Valor Reprogramada:	R$	545.117,75	
Data		12/05/2026	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)	BM 04 Quantidade	BM 04 Valor Unitário (R$)	BM 04 Valor Total (R$)	ACUMULADO Quantidade	ACUMULADO Valor Unitário (R$)	ACUMULADO Valor Total (R$)
1	**DEMOLIÇÕES**						**R$ 29.648,29**	**DEMOLIÇÕES**		**R$ 29.717,25**	**DEMOLIÇÕES**		**R$ 68,96**	**DEMOLIÇÕES**		**R$ 29.717,25**
1.1	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	1.569,21	R$ 4,10	R$ 6.433,76	1.586,03	R$ 4,10	R$ 6.502,72	16,820	R$ 4,10	R$ 68,96	1.586,03	R$ 4,10	6.502,72
1.2	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	1.215,78	R$ 8,86	R$ 10.771,81	1.215,78	R$ 8,86	R$ 10.771,81	0,000	R$ 8,86	R$ 0,00	1.215,78	R$ 8,86	10.771,81
1.3	97655	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	353,43	R$ 33,02	R$ 11.670,25	353,43	R$ 33,02	R$ 11.670,25	0,000	R$ 33,02	R$ 0,00	353,43	R$ 33,02	11.670,25
1.4	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	11,98	R$ 64,48	R$ 772,47	11,98	R$ 64,48	R$ 772,47	0,000	R$ 64,48	R$ 0,00	11,98	R$ 64,48	772,47
2	**ALVENARIA**						**R$ 38.020,35**	**ALVENARIA**		**R$ 38.020,35**	**ALVENARIA**		**-R$ 3,86**	**ALVENARIA**		**R$ 38.020,35**
2.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	130,81	R$ 107,59	R$ 14.073,84	130,81	R$ 107,59	R$ 14.073,84	-0,005	R$ 107,59	-R$ 0,54	130,81	R$ 107,59	14.073,84
2.2	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	261,62	R$ 7,71	R$ 2.017,09	261,62	R$ 7,71	R$ 2.017,09	0,001	R$ 7,71	R$ 0,01	261,62	R$ 7,71	2.017,09
2.3	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	261,62	R$ 44,63	R$ 11.676,10	261,62	R$ 44,63	R$ 11.676,10	0,000	R$ 44,63	R$ 0,00	261,62	R$ 44,63	11.676,10
2.4	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	79,28	R$ 74,48	R$ 5.904,77	79,28	R$ 74,48	R$ 5.904,77	0,000	R$ 74,48	R$ 0,01	79,28	R$ 74,48	5.904,77
2.5	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	73,79	R$ 11,32	R$ 835,30	73,79	R$ 11,32	R$ 835,30	-0,004	R$ 11,32	-R$ 0,05	73,79	R$ 11,32	835,30
2.6	92421	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	24,57	R$ 118,56	R$ 2.913,01	24,57	R$ 118,56	R$ 2.913,01	-0,005	R$ 118,56	-R$ 0,59	24,57	R$ 118,56	2.913,01
2.7	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,11	R$ 473,84	R$ 525,96	1,11	R$ 473,84	R$ 525,96	-0,005	R$ 473,84	-R$ 2,37	1,11	R$ 473,84	525,96
2.8	060802	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)	GOINFRA CIVIL	m3	1,11	R$ 66,92	R$ 74,28	1,11	R$ 66,92	R$ 74,28	-0,005	R$ 66,92	-R$ 0,33	1,11	R$ 66,92	74,28
3	**TELHADO**						**R$ 428.033,94**	**TELHADO**		**R$ 446.452,55**	**TELHADO**		**R$ 19.632,12**	**TELHADO**		**R$ 446.452,55**
3.1	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	1.590,50	R$ 136,51	R$ 217.119,15	1.686,54	R$ 136,51	R$ 230.229,57	96,040	R$ 136,51	R$ 13.110,42	1.686,54	R$ 136,51	230.229,57
3.2	150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	GOINFRA CIVIL	Kg	13.423,51	R$ 15,26	R$ 204.842,76	13.836,10	R$ 15,26	R$ 211.138,85	412,588	R$ 15,26	R$ 6.296,10	13.836,10	R$ 15,26	211.138,85
3.3	00001113	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	SINAPI	M	80,40	R$ 22,25	R$ 1.788,90	36,00	R$ 22,25	R$ 801,00	-28,320	R$ 22,25	-R$ 630,12	36,00	R$ 22,25	801,00
3.4	2534	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5MM	GOINFRA CIVIL	m	81,20	R$ 36,99	R$ 3.003,58	81,20	R$ 36,99	R$ 3.003,58	16,240	R$ 36,99	R$ 600,71	81,20	R$ 36,99	3.003,58
3.5	160600	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	GOINFRA CIVIL	m2	11,39	R$ 112,34	R$ 1.279,55	11,39	R$ 112,34	R$ 1.279,55	2,270	R$ 112,34	R$ 255,01	11,39	R$ 112,34	1.279,55
4	**ADMINISTRAÇÃO**						**R$ 30.927,60**	**ADMINISTRAÇÃO**		**R$ 30.927,60**	**ADMINISTRAÇÃO**		**R$ 4.329,88**	**ADMINISTRAÇÃO**		**R$ 30.927,60**
4.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	120,00	R$ 144,19	R$ 17.302,80	120,00	R$ 144,19	R$ 17.302,80	16,800	R$ 144,19	R$ 2.422,40	120,00	R$ 144,19	17.302,80
4.2	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	240,00	R$ 56,77	R$ 13.624,80	240,00	R$ 56,77	R$ 13.624,80	33,600	R$ 56,77	R$ 1.907,48	240,00	R$ 56,77	13.624,80
			VALOR ORÇAMENTO:				**R$ 526.630,18**	**VALOR ORÇAMENTO:**		**R$ 545.117,75**	**VALOR ORÇAMENTO:**		**R$ 24.027,10**	**VALOR ORÇAMENTO:**		**R$ 545.117,75**

LUCAS BORILLE
ENGENHARIA CIVIL
CREA 5069714991/D-SP

Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por LUCAS BORILLE, portador do CPF: 039.939.291-28, em 12/05/2026 09:55:40. Validar autenticidade em: http://chapadaodoceu.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/NBKX$Z58teX - utilizando o código: NBKX$Z58teX

Aprovado

				Relatório n°	**14**
				Data do relatório	**29/07/2025**
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	026/2025
Obra	**Chapadão do Céu - Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski**			**Prazo contratual**	184 dias
Local	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, BAIRRO MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU - GO			**Prazo decorrido**	37 dias
Contratante	FME de Chapadão do Céu	**Responsável**	Eng Civil Fernando Araujo Marincek	**Prazo a vencer**	147 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**08:00**
Intervalo	*11:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)						
Ajudante **2**	Mestre de Obra **1**	Pedreiro **2**	Servente **2**			*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Engenheiro **1**	Técnico em Edificações **1**					*Mão de Obra Indireta* ***(2)***

Equipamentos (6)					
Betoneira **1**	Carrinho de Mão **1**	Espatula de aço **1**	Esquadro **1**	Pá **1**	Trena **1**

Atividades (6)	
1.2 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Em Andamento
1.3 REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Em Andamento
1.4 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Em Andamento
2.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Em Andamento
2.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Em Andamento
2.3 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Em Andamento

Fotos (1)

FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

	

FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

Aprovado

				Relatório n°	**15**
				Data do relatório	**31/07/2025**
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	026/2025
Obra	**Chapadão do Céu - Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski**			**Prazo contratual**	184 dias
Local	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, BAIRRO MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU - GO			**Prazo decorrido**	39 dias
Contratante	FME de Chapadão do Céu	**Responsável**	Eng Civil Fernando Araujo Marincek	**Prazo a vencer**	145 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**08:00**
Intervalo	*11:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)						
Ajudante **2**	Mestre de Obra **1**	Pedreiro **2**	Servente **2**			*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Engenheiro **1**	Técnico em Edificações **1**					*Mão de Obra Indireta* ***(2)***

Equipamentos (6)					
Betoneira **1**	Carrinho de Mão **1**	Espatula de aço **1**	Esquadro **1**	Pá **1**	Trena **1**

Atividades (6)	
1.2 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Em Andamento
1.3 REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Em Andamento
1.4 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Em Andamento
2.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Em Andamento
2.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Em Andamento
2.3 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Em Andamento

Fotos (3)





FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

	

FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

Aprovado

AVANTE CONCRETOS E SERVIÇOS		CHAPADÃO DO CÉU PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU		**Relatório n°**	**16**
				Data do relatório	**05/09/2025**
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	026/2025
Obra	**Chapadão do Céu - Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski**			**Prazo contratual**	184 dias
Local	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, BAIRRO MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU - GO			**Prazo decorrido**	75 dias
Contratante	FME de Chapadão do Céu	**Responsável**	Eng Civil Fernando Araujo Marincek	**Prazo a vencer**	109 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**08:00**
Intervalo	*11:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)						
Ajudante **2**	Mestre de Obra **1**	Pedreiro **2**	Servente **2**			*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Engenheiro **1**	Técnico em Edificações **1**					*Mão de Obra Indireta* ***(2)***

Equipamentos (6)					
Betoneira **1**	Carrinho de Mão **1**	Espatula de aço **1**	Esquadro **1**	Pá **1**	Trena **1**

Atividades (5)	
2.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Em Andamento
2.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Em Andamento
2.3 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Em Andamento
3.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Em Andamento
3.2 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Em Andamento

Fotos (4)





Fernando Araújo Marincek

FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

	

FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

Aprovado

				Relatório n°	**17**
				Data do relatório	**08/09/2025**
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	026/2025
Obra	**Chapadão do Céu - Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski**			**Prazo contratual**	184 dias
Local	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, BAIRRO MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU - GO			**Prazo decorrido**	78 dias
Contratante	FME de Chapadão do Céu	**Responsável**	Eng Civil Fernando Araujo Marincek	**Prazo a vencer**	106 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**08:00**
Intervalo	*11:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)						
Ajudante **2**	Mestre de Obra **1**	Pedreiro **2**	Servente **2**			*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Engenheiro **1**	Técnico em Edificações **1**					*Mão de Obra Indireta* ***(2)***

Equipamentos (6)					
Betoneira **1**	Carrinho de Mão **1**	Espatula de aço **1**	Esquadro **1**	Pá **1**	Trena **1**

Atividades (5)	
2.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Em Andamento
2.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Em Andamento
2.3 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Em Andamento
3.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Em Andamento
3.2 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Em Andamento

Fotos (3)

FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750







FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

Aprovado

				Relatório n°	**18**
				Data do relatório	**09/09/2025**
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	026/2025
Obra	**Chapadão do Céu - Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski**			**Prazo contratual**	184 dias
Local	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, BAIRRO MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU - GO			**Prazo decorrido**	79 dias
Contratante	FME de Chapadão do Céu	**Responsável**	Eng Civil Fernando Araujo Marincek	**Prazo a vencer**	105 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**08:00**
Intervalo	*11:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)

Ajudante **2**	Mestre de Obra **1**	Pedreiro **2**	Servente **2**			*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Engenheiro **1**	Técnico em Edificações **1**					*Mão de Obra Indireta* ***(2)***

Equipamentos (6)

Betoneira **1**	Carrinho de Mão **1**	Espatula de aço **1**	Esquadro **1**	Pá **1**	Trena **1**

Atividades (5)

2.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Em Andamento
2.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Em Andamento
2.3 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Em Andamento
3.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Em Andamento
3.2 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Em Andamento

Fotos (3)







FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

Aprovado

				Relatório n°	**19**
				Data do relatório	**10/09/2025**
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	026/2025
Obra	**Chapadão do Céu - Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski**			**Prazo contratual**	184 dias
Local	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, BAIRRO MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU - GO			**Prazo decorrido**	80 dias
Contratante	FME de Chapadão do Céu	**Responsável**	Eng Civil Fernando Araujo Marincek	**Prazo a vencer**	104 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**08:00**
Intervalo	*11:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)						
Ajudante **2**	Mestre de Obra **1**	Pedreiro **2**	Servente **2**			*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Engenheiro **1**	Técnico em Edificações **1**					*Mão de Obra Indireta* ***(2)***

Equipamentos (6)					
Betoneira **1**	Carrinho de Mão **1**	Espatula de aço **1**	Esquadro **1**	Pá **1**	Trena **1**

Atividades (5)	
2.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Em Andamento
2.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Em Andamento
2.3 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Em Andamento
3.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Em Andamento
3.2 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Em Andamento

Fotos (3)







FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

Aprovado

				Relatório n°	**20**
				Data do relatório	**11/09/2025**
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	026/2025
Obra	**Chapadão do Céu - Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski**			**Prazo contratual**	184 dias
Local	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, BAIRRO MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU - GO			**Prazo decorrido**	81 dias
Contratante	FME de Chapadão do Céu	**Responsável**	Eng Civil Fernando Araujo Marincek	**Prazo a vencer**	103 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**08:00**
Intervalo	*11:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)						
Ajudante **2**	Mestre de Obra **1**	Pedreiro **2**	Servente **2**			*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Engenheiro **1**	Técnico em Edificações **1**					*Mão de Obra Indireta* ***(2)***

Equipamentos (6)					
Betoneira **1**	Carrinho de Mão **1**	Espatula de aço **1**	Esquadro **1**	Pá **1**	Trena **1**

Atividades (5)	
2.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Em Andamento
2.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Em Andamento
2.3 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Em Andamento
3.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Em Andamento
3.2 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Em Andamento

Fotos (3)







FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

Aprovado

				Relatório n°	**21**
				Data do relatório	**19/09/2025**
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	026/2025
Obra	**Chapadão do Céu - Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski**			**Prazo contratual**	184 dias
Local	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, BAIRRO MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU - GO			**Prazo decorrido**	89 dias
Contratante	FME de Chapadão do Céu	**Responsável**	Eng Civil Fernando Araujo Marincek	**Prazo a vencer**	95 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**08:00**
Intervalo	*11:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)

Ajudante **2**	Mestre de Obra **1**	Pedreiro **2**	Servente **2**			*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Engenheiro **1**	Técnico em Edificações **1**					*Mão de Obra Indireta* ***(2)***

Equipamentos (6)

Betoneira **1**	Carrinho de Mão **1**	Espatula de aço **1**	Esquadro **1**	Pá **1**	Trena **1**

Atividades (5)

2.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Em Andamento
2.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Em Andamento
2.3 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Em Andamento
3.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Em Andamento
3.2 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Em Andamento

Fotos (9)






FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750







FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

Aprovado

				Relatório n°	**22**
				Data do relatório	**22/09/2025**
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	026/2025
Obra	**Chapadão do Céu - Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski**			**Prazo contratual**	184 dias
Local	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, BAIRRO MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU - GO			**Prazo decorrido**	92 dias
Contratante	FME de Chapadão do Céu	**Responsável**	Eng Civil Fernando Araujo Marincek	**Prazo a vencer**	92 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**08:00**
Intervalo	*11:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)						
Ajudante **2**	Mestre de Obra **1**	Pedreiro **2**	Servente **2**			*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Engenheiro **1**	Técnico em Edificações **1**					*Mão de Obra Indireta* ***(2)***

Equipamentos (6)					
Betoneira **1**	Carrinho de Mão **1**	Espatula de aço **1**	Esquadro **1**	Pá **1**	Trena **1**

Atividades (5)	
2.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Em Andamento
2.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Em Andamento
2.3 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Em Andamento
3.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Em Andamento
3.2 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Em Andamento

Fotos (1)



FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

Aprovado

				Relatório n°	**23**
				Data do relatório	**23/09/2025**
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	026/2025
Obra	**Chapadão do Céu - Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski**			**Prazo contratual**	184 dias
Local	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, BAIRRO MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU - GO			**Prazo decorrido**	93 dias
Contratante	FME de Chapadão do Céu	**Responsável**	Eng Civil Fernando Araujo Marincek	**Prazo a vencer**	91 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**08:00**
Intervalo	*11:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)

Ajudante **2**	Mestre de Obra **1**	Pedreiro **2**	Servente **2**			*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Engenheiro **1**	Técnico em Edificações **1**					*Mão de Obra Indireta* ***(2)***

Equipamentos (6)

Betoneira **1**	Carrinho de Mão **1**	Espatula de aço **1**	Esquadro **1**	Pá **1**	Trena **1**

Atividades (2)

3.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Em Andamento
3.2 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Em Andamento

Fotos (1)



FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

Aprovado

AVANTE CONCRETOS E SERVIÇOS		CHAPADÃO DO CÉU PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU		**Relatório n°**	**24**
				Data do relatório	**08/10/2025**
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	026/2025
Obra	**Chapadão do Céu - Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski**			**Prazo contratual**	184 dias
Local	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, BAIRRO MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU - GO			**Prazo decorrido**	108 dias
Contratante	FME de Chapadão do Céu	**Responsável**	Eng Civil Fernando Araujo Marincek	**Prazo a vencer**	76 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**08:00**
Intervalo	*11:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)

Ajudante **2**	Mestre de Obra **1**	Pedreiro **2**	Servente **2**			*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Engenheiro **1**	Técnico em Edificações **1**					*Mão de Obra Indireta* ***(2)***

Equipamentos (6)

Betoneira **1**	Carrinho de Mão **1**	Espatula de aço **1**	Esquadro **1**	Pá **1**	Trena **1**

Atividades (2)

3.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Em Andamento
3.2 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Em Andamento

Ocorrências (1)

ENTREGA DE MATERIAIS

Fotos (1)



FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

Aprovado

				Relatório n°	**25**
				Data do relatório	**09/10/2025**
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	026/2025
Obra	**Chapadão do Céu - Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski**			**Prazo contratual**	184 dias
Local	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, BAIRRO MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU - GO			**Prazo decorrido**	109 dias
Contratante	FME de Chapadão do Céu	**Responsável**	Eng Civil Fernando Araujo Marincek	**Prazo a vencer**	75 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**08:00**
Intervalo	*11:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)

Ajudante **2**	Mestre de Obra **1**	Pedreiro **2**	Servente **2**			*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Engenheiro **1**	Técnico em Edificações **1**					*Mão de Obra Indireta* ***(2)***

Equipamentos (6)

Betoneira **1**	Carrinho de Mão **1**	Espatula de aço **1**	Esquadro **1**	Pá **1**	Trena **1**

Atividades (2)

3.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Em Andamento
3.2 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Em Andamento

Ocorrências (1)

ENTREGA DE MATERIAIS

Fotos (3)







FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

Aprovado

				Relatório n°	**26**
				Data do relatório	**20/10/2025**
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	026/2025
Obra	**Chapadão do Céu - Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski**			**Prazo contratual**	184 dias
Local	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, BAIRRO MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU - GO			**Prazo decorrido**	120 dias
Contratante	FME de Chapadão do Céu	**Responsável**	Eng Civil Fernando Araujo Marincek	**Prazo a vencer**	64 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**08:00**
Intervalo	*11:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)						
Ajudante **2**	Mestre de Obra **1**	Pedreiro **2**	Servente **2**			*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Engenheiro **1**	Técnico em Edificações **1**					*Mão de Obra Indireta* ***(2)***

Equipamentos (6)					
Betoneira **1**	Carrinho de Mão **1**	Espatula de aço **1**	Esquadro **1**	Pá **1**	Trena **1**

Atividades (2)	
3.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Em Andamento
3.2 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Em Andamento

Fotos (3)







FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

Aprovado

				Relatório n°	**27**
				Data do relatório	**21/10/2025**
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	026/2025
Obra	**Chapadão do Céu - Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski**			**Prazo contratual**	184 dias
Local	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, BAIRRO MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU - GO			**Prazo decorrido**	121 dias
Contratante	FME de Chapadão do Céu	**Responsável**	Eng Civil Fernando Araujo Marincek	**Prazo a vencer**	63 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**08:00**
Intervalo	*11:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)						
Ajudante **2**	Mestre de Obra **1**	Pedreiro **2**	Servente **2**			*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Engenheiro **1**	Técnico em Edificações **1**					*Mão de Obra Indireta* ***(2)***

Equipamentos (6)					
Betoneira **1**	Carrinho de Mão **1**	Espatula de aço **1**	Esquadro **1**	Pá **1**	Trena **1**

Atividades (2)	
3.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Em Andamento
3.2 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Em Andamento

Fotos (3)







FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

				Relatório n°	**28**
				Data do relatório	**22/10/2025**
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	026/2025
Obra	**Chapadão do Céu - Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski**			**Prazo contratual**	184 dias
Local	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, BAIRRO MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU - GO			**Prazo decorrido**	122 dias
Contratante	FME de Chapadão do Céu	**Responsável**	Eng Civil Fernando Araujo Marincek	**Prazo a vencer**	62 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**08:00**
Intervalo	*11:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)						
Ajudante **2**	Mestre de Obra **1**	Pedreiro **2**	Servente **2**			*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Engenheiro **1**	Técnico em Edificações **1**					*Mão de Obra Indireta* ***(2)***

Equipamentos (6)					
Betoneira **1**	Carrinho de Mão **1**	Espatula de aço **1**	Esquadro **1**	Pá **1**	Trena **1**

Atividades (2)	
3.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Em Andamento
3.2 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Em Andamento

Fotos (12)





FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750









FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750









FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

	

FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

Aprovado

				Relatório n°	**29**
				Data do relatório	**23/10/2025**
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	026/2025
Obra	**Chapadão do Céu - Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski**			**Prazo contratual**	184 dias
Local	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, BAIRRO MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU - GO			**Prazo decorrido**	123 dias
Contratante	FME de Chapadão do Céu	**Responsável**	Eng Civil Fernando Araujo Marincek	**Prazo a vencer**	61 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**08:00**
Intervalo	*11:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)

Ajudante **2**	Mestre de Obra **1**	Pedreiro **2**	Servente **2**			*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Engenheiro **1**	Técnico em Edificações **1**					*Mão de Obra Indireta* ***(2)***

Equipamentos (6)

Betoneira **1**	Carrinho de Mão **1**	Espatula de aço **1**	Esquadro **1**	Pá **1**	Trena **1**

Atividades (4)

3.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Em Andamento
3.2 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Em Andamento
3.3 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Em Andamento
3.4 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5MM	Em Andamento

Fotos (6)





FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750









FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

Aprovado

				Relatório n°	**30**
				Data do relatório	**24/10/2025**
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	026/2025
Obra	**Chapadão do Céu - Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski**			**Prazo contratual**	184 dias
Local	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, BAIRRO MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU - GO			**Prazo decorrido**	124 dias
Contratante	FME de Chapadão do Céu	**Responsável**	Eng Civil Fernando Araujo Marincek	**Prazo a vencer**	60 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**08:00**
Intervalo	*11:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)						
Ajudante **2**	Mestre de Obra **1**	Pedreiro **2**	Servente **2**			*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Engenheiro **1**	Técnico em Edificações **1**					*Mão de Obra Indireta* ***(2)***

Equipamentos (6)					
Betoneira **1**	Carrinho de Mão **1**	Espatula de aço **1**	Esquadro **1**	Pá **1**	Trena **1**

Atividades (4)	
3.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Em Andamento
3.2 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Em Andamento
3.3 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Em Andamento
3.4 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5MM	Em Andamento

Fotos (9)





FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750









FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750







FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

Aprovado

				Relatório n°	**31**
				Data do relatório	**27/10/2025**
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	026/2025
Obra	**Chapadão do Céu - Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski**			**Prazo contratual**	184 dias
Local	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, BAIRRO MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU - GO			**Prazo decorrido**	127 dias
Contratante	FME de Chapadão do Céu	**Responsável**	Eng Civil Fernando Araujo Marincek	**Prazo a vencer**	57 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**08:00**
Intervalo	*11:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)						
Ajudante **2**	Mestre de Obra **1**	Pedreiro **2**	Servente **2**			*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Engenheiro **1**	Técnico em Edificações **1**					*Mão de Obra Indireta* ***(2)***

Equipamentos (6)					
Betoneira **1**	Carrinho de Mão **1**	Espatula de aço **1**	Esquadro **1**	Pá **1**	Trena **1**

Atividades (4)	
3.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Em Andamento
3.2 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Em Andamento
3.3 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Em Andamento
3.4 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5MM	Em Andamento

Fotos (7)





FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750









FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

	

FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

Aprovado

				Relatório n°	**32**
				Data do relatório	**28/10/2025**
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	026/2025
Obra	**Chapadão do Céu - Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski**			**Prazo contratual**	184 dias
Local	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, BAIRRO MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU - GO			**Prazo decorrido**	128 dias
Contratante	FME de Chapadão do Céu	**Responsável**	Eng Civil Fernando Araujo Marincek	**Prazo a vencer**	56 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**08:00**
Intervalo	*11:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)						
Ajudante **2**	Mestre de Obra **1**	Pedreiro **2**	Servente **2**			*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Engenheiro **1**	Técnico em Edificações **1**					*Mão de Obra Indireta* ***(2)***

Equipamentos (6)					
Betoneira **1**	Carrinho de Mão **1**	Espatula de aço **1**	Esquadro **1**	Pá **1**	Trena **1**

Atividades (4)	
3.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Em Andamento
3.2 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Em Andamento
3.3 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Em Andamento
3.4 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5MM	Em Andamento

Fotos (8)





FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750













FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

AVANTE CONCRETOS E SERVIÇOS		CHAPADÃO DO CÉU PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU		**Relatório n°**	**33**
				Data do relatório	**29/10/2025**
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	026/2025
Obra	**Chapadão do Céu - Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski**			**Prazo contratual**	184 dias
Local	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, BAIRRO MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU - GO			**Prazo decorrido**	129 dias
Contratante	FME de Chapadão do Céu	**Responsável**	Eng Civil Fernando Araujo Marincek	**Prazo a vencer**	55 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**08:00**
Intervalo	*11:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)						
Ajudante **2**	Mestre de Obra **1**	Pedreiro **2**	Servente **2**			*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Engenheiro **1**	Técnico em Edificações **1**					*Mão de Obra Indireta* ***(2)***

Equipamentos (6)					
Betoneira **1**	Carrinho de Mão **1**	Espatula de aço **1**	Esquadro **1**	Pá **1**	Trena **1**

Atividades (4)	
3.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Em Andamento
3.2 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Em Andamento
3.3 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Em Andamento
3.4 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5MM	Em Andamento

Fotos (12)





FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750













FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750






FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

Aprovado

				Relatório n°	**34**
				Data do relatório	**30/10/2025**
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	026/2025
Obra	**Chapadão do Céu - Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski**			**Prazo contratual**	184 dias
Local	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, BAIRRO MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU - GO			**Prazo decorrido**	130 dias
Contratante	FME de Chapadão do Céu	**Responsável**	Eng Civil Fernando Araujo Marincek	**Prazo a vencer**	54 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**08:00**
Intervalo	*11:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)						
Ajudante **2**	Mestre de Obra **1**	Pedreiro **2**	Servente **2**			*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Engenheiro **1**	Técnico em Edificações **1**					*Mão de Obra Indireta* ***(2)***

Equipamentos (6)					
Betoneira **1**	Carrinho de Mão **1**	Espatula de aço **1**	Esquadro **1**	Pá **1**	Trena **1**

Atividades (4)	
3.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Em Andamento
3.2 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Em Andamento
3.3 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Em Andamento
3.4 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5MM	Em Andamento

Fotos (5)





FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750







FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

Aprovado

AVANTE CONCRETOS E SERVIÇOS		CHAPADÃO DO CÉU PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU		**Relatório n°**	**35**
				Data do relatório	**31/10/2025**
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	026/2025
Obra	**Chapadão do Céu - Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski**			**Prazo contratual**	184 dias
Local	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, BAIRRO MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU - GO			**Prazo decorrido**	131 dias
Contratante	FME de Chapadão do Céu	**Responsável**	Eng Civil Fernando Araujo Marincek	**Prazo a vencer**	53 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**08:00**
Intervalo	*11:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)

Ajudante **2**	Mestre de Obra **1**	Pedreiro **2**	Servente **2**			*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Engenheiro **1**	Técnico em Edificações **1**					*Mão de Obra Indireta* ***(2)***

Equipamentos (6)

Betoneira **1**	Carrinho de Mão **1**	Espatula de aço **1**	Esquadro **1**	Pá **1**	Trena **1**

Atividades (4)

3.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Em Andamento
3.2 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Em Andamento
3.3 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Em Andamento
3.4 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5MM	Em Andamento

Fotos (9)






FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750







FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

Aprovado

				Relatório n°	**36**
				Data do relatório	**03/11/2025**
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	026/2025
Obra	**Chapadão do Céu - Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski**			**Prazo contratual**	184 dias
Local	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, BAIRRO MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU - GO			**Prazo decorrido**	134 dias
Contratante	FME de Chapadão do Céu	**Responsável**	Eng Civil Fernando Araujo Marincek	**Prazo a vencer**	50 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**08:00**
Intervalo	*11:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)

Ajudante **2**	Mestre de Obra **1**	Pedreiro **2**	Servente **2**			*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Engenheiro **1**	Técnico em Edificações **1**					*Mão de Obra Indireta* ***(2)***

Equipamentos (6)

Betoneira **1**	Carrinho de Mão **1**	Espatula de aço **1**	Esquadro **1**	Pá **1**	Trena **1**

Atividades (4)

3.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Em Andamento
3.2 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Em Andamento
3.3 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Em Andamento
3.4 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5MM	Em Andamento

Fotos (2)





FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

Aprovado

				Relatório n°	**37**
				Data do relatório	**04/11/2025**
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	026/2025
Obra	**Chapadão do Céu - Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski**			**Prazo contratual**	184 dias
Local	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, BAIRRO MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU - GO			**Prazo decorrido**	135 dias
Contratante	FME de Chapadão do Céu	**Responsável**	Eng Civil Fernando Araujo Marincek	**Prazo a vencer**	49 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**08:00**
Intervalo	*11:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)						
Ajudante **2**	Mestre de Obra **1**	Pedreiro **2**	Servente **2**			*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Engenheiro **1**	Técnico em Edificações **1**					*Mão de Obra Indireta* ***(2)***

Equipamentos (6)					
Betoneira **1**	Carrinho de Mão **1**	Espatula de aço **1**	Esquadro **1**	Pá **1**	Trena **1**

Atividades (4)	
3.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Em Andamento
3.2 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Em Andamento
3.3 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Em Andamento
3.4 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5MM	Em Andamento

Fotos (5)





FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

	
	

FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

				Relatório n°	**38**
				Data do relatório	**05/11/2025**
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	026/2025
Obra	**Chapadão do Céu - Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski**			**Prazo contratual**	184 dias
Local	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, BAIRRO MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU - GO			**Prazo decorrido**	136 dias
Contratante	FME de Chapadão do Céu	**Responsável**	Eng Civil Fernando Araujo Marincek	**Prazo a vencer**	48 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**08:00**
Intervalo	*11:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)						
Ajudante **2**	Mestre de Obra **1**	Pedreiro **2**	Servente **2**			*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Engenheiro **1**	Técnico em Edificações **1**					*Mão de Obra Indireta* ***(2)***

Equipamentos (6)					
Betoneira **1**	Carrinho de Mão **1**	Espatula de aço **1**	Esquadro **1**	Pá **1**	Trena **1**

Atividades (4)	
3.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Em Andamento
3.2 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Em Andamento
3.3 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Em Andamento
3.4 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5MM	Em Andamento

Fotos (1)



FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

Aprovado

				Relatório n°	**39**
				Data do relatório	**06/11/2025**
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	026/2025
Obra	**Chapadão do Céu - Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski**			**Prazo contratual**	184 dias
Local	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, BAIRRO MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU - GO			**Prazo decorrido**	137 dias
Contratante	FME de Chapadão do Céu	**Responsável**	Eng Civil Fernando Araujo Marincek	**Prazo a vencer**	47 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**08:00**
Intervalo	*11:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)						
Ajudante **2**	Mestre de Obra **1**	Pedreiro **2**	Servente **2**			*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Engenheiro **1**	Técnico em Edificações **1**					*Mão de Obra Indireta* ***(2)***

Equipamentos (6)					
Betoneira **1**	Carrinho de Mão **1**	Espatula de aço **1**	Esquadro **1**	Pá **1**	Trena **1**

Atividades (4)	
3.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Em Andamento
3.3 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Em Andamento
3.4 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5MM	Em Andamento
3.5 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	Em Andamento

Fotos (2)





FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

Aprovado

				Relatório n°	**40**
				Data do relatório	**07/11/2025**
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	026/2025
Obra	**Chapadão do Céu - Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski**			**Prazo contratual**	184 dias
Local	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, BAIRRO MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU - GO			**Prazo decorrido**	138 dias
Contratante	FME de Chapadão do Céu	**Responsável**	Eng Civil Fernando Araujo Marincek	**Prazo a vencer**	46 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**08:00**
Intervalo	*11:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)						
Ajudante **2**	Mestre de Obra **1**	Pedreiro **2**	Servente **2**			*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Engenheiro **1**	Técnico em Edificações **1**					*Mão de Obra Indireta* ***(2)***

Equipamentos (6)					
Betoneira **1**	Carrinho de Mão **1**	Espatula de aço **1**	Esquadro **1**	Pá **1**	Trena **1**

Atividades (4)	
3.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Em Andamento
3.3 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Em Andamento
3.4 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5MM	Em Andamento
3.5 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	Em Andamento

Fotos (3)





FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

	

FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

Aprovado

				Relatório n°	**41**
				Data do relatório	**10/11/2025**
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	026/2025
Obra	**Chapadão do Céu - Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski**			**Prazo contratual**	184 dias
Local	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, BAIRRO MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU - GO			**Prazo decorrido**	141 dias
Contratante	FME de Chapadão do Céu	**Responsável**	Eng Civil Fernando Araujo Marincek	**Prazo a vencer**	43 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**08:00**
Intervalo	*11:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)						
Ajudante **2**	Mestre de Obra **1**	Pedreiro **2**	Servente **2**			*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Engenheiro **1**	Técnico em Edificações **1**					*Mão de Obra Indireta* ***(2)***

Equipamentos (6)					
Betoneira **1**	Carrinho de Mão **1**	Espatula de aço **1**	Esquadro **1**	Pá **1**	Trena **1**

Atividades (4)	
3.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Em Andamento
3.3 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Em Andamento
3.4 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5MM	Em Andamento
3.5 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	Em Andamento

Fotos (3)





FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

	

FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

Aprovado

				Relatório n°	**42**
				Data do relatório	**11/11/2025**
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	026/2025
Obra	**Chapadão do Céu - Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski**			**Prazo contratual**	184 dias
Local	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, BAIRRO MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU - GO			**Prazo decorrido**	142 dias
Contratante	FME de Chapadão do Céu	**Responsável**	Eng Civil Fernando Araujo Marincek	**Prazo a vencer**	42 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**08:00**
Intervalo	*11:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)						
Ajudante **2**	Mestre de Obra **1**	Pedreiro **2**	Servente **2**			*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Engenheiro **1**	Técnico em Edificações **1**					*Mão de Obra Indireta* ***(2)***

Equipamentos (6)					
Betoneira **1**	Carrinho de Mão **1**	Espatula de aço **1**	Esquadro **1**	Pá **1**	Trena **1**

Atividades (4)	
3.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Em Andamento
3.3 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Em Andamento
3.4 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5MM	Em Andamento
3.5 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	Em Andamento

Fotos (5)





FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

	
	

FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por LUCAS BORILLE, portador do CPF: 039.939.291-28, em 12/05/2026 09:55:40. Validar autenticidade em: http://chapadaodoceu.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/NcKX$Z58teX - utilizando o código: NcKX$Z58teX

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AVANTE SERVICE LTDA
CNPJ: 37.206.443/0001-43

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:53:09 do dia 14/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/05/2026.
Código de controle da certidão: **1308.1F08.8C9A.CCD1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 63085480

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: **AVANTE SERVICE LTDA**

CNPJ **37.206.443/0001-43**

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO



FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 120 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
https://goias.gov.br/economia/
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.546.587.557 **EMITIDA VIA INTERNET**

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 12 MAIO DE 2026 **HORA:** 10:21:25:9

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO NÚMERO 2503

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: **AVANTE SERVICE LTDA**

CPF/CNPJ: **37.206.443/0001-43**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **110385899**

ENDEREÇO: RUA RUA FORTALEZA Nº 2205 QUADRA11 LOTE 04, SETOR CENTRAL, PORTEIRAO / GO, CEP 75.603-000

CERTIDÃO E FUNDAMENTO

A Fazenda Pública Municipal, atendendo requerimento do contribuinte acima identificado, **CERTIFICA** que, revendo seus arquivos, até a presente data, não tem pendência em seu nome, cuja responsabilidade tributaria e/ou fiscal e ao mesmo atribuída.

Ressalva-se a Fazenda Publica no direito de constituir novos créditos cuja responsabilidade possa ser igualmente atribuída ao contribuinte acima identificado e que, porventura, venham a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressalvando-se, mais, no direito de consolidar a inscrição municipal acima epigrafada os débitos porventura vinculados a outras inscrições municipais, em decorrência da não atualização dos dados cadastrais.

Por ser verdade, firma o presente **CERTIDÃO** para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRÃO, SEGUNDA-FEIRA 02 MARÇO DE 2026.

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Domingo 31 Maio de 2026.

EMITIDA: Segunda-feira 02 Março de 2026 às 02:34:36

Código de Validação: 95382503

QRCode

Certidão emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade no portal da Prefeitura e/ou através do QRCode.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AVANTE SERVICE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.206.443/0001-43
Certidão nº: 78661268/2025
Expedição: 16/12/2025, às 15:06:51
Validade: 14/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AVANTE SERVICE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.206.443/0001-43**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.206.443/0001-43
Razão Social: AVANTE SERVICE LTDA
Endereço: RUA GERINO BATISTA DE MOURA SN QUADRA05 / VIA EMPRESARIAL / PORTEIRAO / GO / 75609-150

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:23/04/2026 a 22/05/2026

Certificação Número: 2026042319595535395060

Informação obtida em 12/05/2026 10:22:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE PORTEIRAO
GABINETE DO PREFEITO
(64)99277-9462
arrecadacao@porteirao.go.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
52180522237206443000143000000000003626051821950463

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
36	12/05/2026	12/05/2026 11:03:28
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
30	70000	12/05/2026 11:03:28

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
37.206.443/0001-43	-	(64) 9257-8760

Nome / Nome Empresarial
AVANTE SERVICE LTDA

E-mail
AVANTESERVICE@OUTLOOK.COM

Endereço	Município	CEP
RUA GERINO BATISTA DE MOURA, SN, VIA EMPRESARIAL	Porteirão - GO	75609-150

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Não optante	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
46.637.999/0001-85	-	-

Nome / Nome Empresarial
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
NETUNO SUL, 0, QUADRA51 LOTE 0, CENTRO	Chapadão do Céu - GO	75828-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.05.01 - Reparação, conservação e reforma de edifícios e congênere...	-	Chapadão do Céu - GO	-

Descrição do Serviço
MEDIÇÃO 004 - REFORMA DO TELHADO DA CRECHE PROFESSORA ESERCI BALESTRIN KANIESKI
TOTAL R$24.027,10

DADOS BANCARIOS BANCO SIOOB AGENCIA 3042 CONTA CORRENTE 21 666 6

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Chapadão do Céu - GO	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 24.027,10	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 24.027,10	3,00%	Retido pelo Tomador	R$ 720,81

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
R$ 288,32	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 24.027,10	-	-	R$ 720,81
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 288,32	-		**R$ 23.017,97**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
15,45 %	0,00 %	2,17 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101012900

ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO CÉU
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Liquidação	Data:	Valor:	Tipo:	**Protocolo:**	Empenho:	Seq:	Ficha:
315730	**12/05/2026**	4.551,63	GLOBAL	**0008710/26**	238973/26	0	0421

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor:	12 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 46.637.999/0001-85
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa:	12.365.6005 - PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS
Ação:	1027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES - PROJETO
Elemento:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
Sub-Elemento:	00 - OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso:	1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Saldos:

Saldo Inicial:	Valor Acumulado:	Valor Liquidação:	Saldo Atual:
4.551,63	**0,00**	**4.551,63**	0,00

Dados do Credor:

Credor:	**AVANTE SERVICE LTDA**
CNPJ:	**37.206.443/0001-43**
Endereço:	R RUA FORTALEZA, N°: 2205, SETOR CENTRAL, QUADRA11 LOTE 04, CEP: 75.603-000, PORTEIRÃO - GO
Conta:	Banco: 756 - 756 Ag: 3042-0 C/C: 21666-6 Tipo: Movimento

Contrato/Licitação:

Contrato:	26/2025	Data Inicial:	13/06/2025	Data Final:	13/06/2026	Publicação:	13/06/2025
Modalidade:	Concorrência para Obras e Serviços de Eng.	Licitação:	3/2025	Aditivo de Prazo:		Data Final:	
Fundamentação:		Edital:		Aditivo de Valor:		Valor:	

Especificação

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA POR MEIO DE CONCORRÊNCIA, PELA MODALIDADE DE MENOR PREÇO GLOBAL PARA REFORMA DO TELHADO DA CRECHE PROFESSORA ESERCI BALESTRIN KANIESKI, EM CHAPADÃO DO CÉU - GO.
SITUAÇÃO NO SIMPLES NACIONAL: NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
SITUAÇÃO NO SIMEI: NÃO ENQUADRADO NO SIMEI.

Documento Fiscal

Data	Tipo Documento	Número	Serie	Chave Acesso	Valor Doc Fiscal	Valor Liquidação
12/05/2026	Nota Fiscal Eletronica Municipal	36	70000		24.027,10	4.551,63

Valores Liquidação

VALOR LIQUIDAÇÃO	4.551,63

Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por RAFAELA BERKEMBROCK DA ROSA BORILLE, portador do CPF: 071.124.289-55, em 12/05/2026 11:42:40. Validar autenticidade em: http://chapadaodoceu.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/T1YX$Z58teX - utilizando o código: T1YX$Z58teX

ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO CÉU
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Liquidação	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Seq:	Ficha:
315731	**12/05/2026**	19.475,47	GLOBAL	**0008710/26**	239017/26	0	0421

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor:	12 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 46.637.999/0001-85
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa:	12.365.6005 - PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS
Ação:	1027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES - PROJETO
Elemento:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
Sub-Elemento:	00 - OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso:	1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Saldos:

Saldo Inicial:	Valor Acumulado:	Valor Liquidação:	Saldo Atual:
19.475,47	**0,00**	**19.475,47**	0,00

Dados do Credor:

Credor:	**AVANTE SERVICE LTDA**
CNPJ:	**37.206.443/0001-43**
Endereço:	R RUA FORTALEZA, N°: 2205, SETOR CENTRAL, QUADRA11 LOTE 04, CEP: 75.603-000, PORTEIRÃO - GO
Conta:	Banco: 756 - 756 Ag: 3042-0 C/C: 21666-6 Tipo: Movimento

Contrato/Licitação:

Contrato:	26/2025	Data Inicial:	13/06/2025	Data Final:	13/06/2026	Publicação:	13/06/2025
Modalidade:	Concorrência para Obras e Serviços de Eng.	Licitação:	3/2025	Aditivo de Prazo:		Data Final:	
Fundamentação:		Edital:		Aditivo de Valor:	2	Valor:	19.475,47

Especificação

DESPESA COM O 2º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR DO CONTRATO 026/2025- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA POR MEIO DE CONCORRÊNCIA, PELA MODALIDADE DE MENOR PREÇO GLOBAL PARA REFORMA DO TELHADO DA CRECHE PROFESSORA ESERCI BALESTRIN KANIESKI, EM CHAPADÃO DO CÉU - GO.
SITUAÇÃO NO SIMPLES NACIONAL: NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
SITUAÇÃO NO SIMEI: NÃO ENQUADRADO NO SIMEI

Documento Fiscal

Data	Tipo Documento	Número	Serie	Chave Acesso	Valor Doc Fiscal	Valor Liquidação
12/05/2026	Nota Fiscal Eletronica Municipal	36	70000		24.027,10	19.475,47

Valores Liquidação

VALOR LIQUIDAÇÃO	19.475,47
ISSQN EXTRA	720,81
IRRF PESSOA JURIDICA	288,32
VALOR LIQUIDO	18.466,34

Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por RAFAELA BERKEMBROCK DA ROSA BORILLE, portador do CPF: 071.124.289-55, em 12/05/2026 11:44:21. Validar autenticidade em: http://chapadaodoceu.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/vYXZ58teX - utilizando o código: vYXZ58teX

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU
PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU

DECLARAÇÃO DE CHECKLIST 8710/2026

Documento: 36
Data Documento: 12/05/2026
Interessado: AVANTE SERVICE LTDA
Solicitante:
Data Protocolo: 12/05/2026 09:42:06
Protocolo Origem:

Natureza: LIQUIDAÇÃO - PD
Valor: R$ 24.027,10
Gerado por: lucas.borille

Descrição: BOLETIM MEDIÇÃO 04 - REFORMA DO TELHADO DA CRECHE PROFESSORA ESERCI BALESTRIN KANIESKI.
SITUAÇÃO NO SIMPLES NACIONAL: NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
SITUAÇÃO NO SIMEI: NÃO ENQUADRADO NO SIMEI.

Documentos

Data e hora	Repartição	Usuário	Tipo	Descrição	Arquivo
12/05/2026 - 09:42	PREFEITURA - ENGENHARIA	lucas.borille	Entrada	boletim de medição	BM_4.PDF
12/05/2026 - 09:42	PREFEITURA - ENGENHARIA	lucas.borille	Entrada	relatório fotografico	RELATORIO_FOTOGRAFICO.PDF
12/05/2026 - 09:42	PREFEITURA - ENGENHARIA	lucas.borille	Entrada	certidão federal	CERTIDAOFEDERAL_VENC_1305.PDF
12/05/2026 - 09:42	PREFEITURA - ENGENHARIA	lucas.borille	Entrada	certidão estadual	ESTADUAL.PDF
12/05/2026 - 09:42	PREFEITURA - ENGENHARIA	lucas.borille	Entrada	certidão municipal	MUNICIPAL_VENC_3105.PDF
12/05/2026 - 09:42	PREFEITURA - ENGENHARIA	lucas.borille	Entrada	certidão trabalhista	CERTIDAO_TRABALHISTA_VENC_1406.PDF
12/05/2026 - 09:47	PREFEITURA - ENGENHARIA	lucas.borille	Entrada	certidão fgts	FGTS.PDF
12/05/2026 - 09:47	PREFEITURA - ENGENHARIA	lucas.borille	Entrada	nota fiscal	52180522237206443000143000000000036260518219504 63.PDF
12/05/2026 - 11:42	LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE	rafaela.borille	Entrada	liquidação - 315730	LIQUIDACAO_315730.PDF
12/05/2026 - 11:44	LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE	rafaela.borille	Entrada	liquidação - 315731	LIQUIDACAO_315731.PDF

Posto isto, atesto que o Processo está de acordo com as exigências contidas na Lei 14.133/2021 c/c IN 10/2015 do TCM/GO.
Declaro para os devidos fins que conferi a veracidade de toda documentação acima mencionada.

MUNICIPIO DE CHAPADAO DO CEU, 12 de maio de 2026

Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por RAFAELA BERKEMBROCK DA ROSA BORILLE, portador do CPF: 071.124.289-55, em 12/05/2026 11:44:52. Validar autenticidade em: http://chapadaodoceu.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/0YXZ58teX - utilizando o código: 0YXZ58teX

ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO CÉU
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem Pagamento	Data:	Valor:	Tipo:	**Protocolo:**	Empenho:	Seq:	Ficha:
705433	**13/05/2026**	4.551,63	GLOBAL	**0005958/25**	238973/26	0	0421

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor:	12 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 46.637.999/0001-85
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa:	12.365.6005 - PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS
Ação:	1027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES - PROJETO
Elemento:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
Subelemento:	00 - OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso:	1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Saldos:

Valor Crédito (R$):	Saldo Anterior (R$):	Despesa OP (R$):	Saldo Atual (R$):
4.551,63	**4.551,63**	4.551,63	0,00

Dados do Credor:

Credor:	**AVANTE SERVICE LTDA**		
CNPJ:	**37.206.443/0001-43**		
Endereço:	R RUA FORTALEZA, N°: 2205, SETOR CENTRAL, QUADRA11 LOTE 04, CEP: 75.603-000, PORTEIRÃO - GO		
Conta:	Banco: 756 - 756 Ag: 3042-0 C/C: 21666-6	Tipo: Movimento	Status: ATIVA

Contrato/Licitação:

Contrato:	26/2025	Data Inicial:	13/06/2025	Data Final:	13/06/2026	Publicação:	13/06/2025
Modalidade:	Concorrência para Obras e Serviços de Eng.	Licitação:	3/2025	Aditivo de Prazo:		Data Final:	
Fundamentação:		Edital:		Aditivo de Valor:		Valor:	

Especificação:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA POR MEIO DE CONCORRÊNCIA, PELA MODALIDADE DE MENOR PREÇO GLOBAL PARA REFORMA DO TELHADO DA CRECHE PROFESSORA ESERCI BALESTRIN KANIESKI, EM CHAPADÃO DO CÉU - GO.
SITUAÇÃO NO SIMPLES NACIONAL: NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
SITUAÇÃO NO SIMEI: NÃO ENQUADRADO NO SIMEI.

Liquidação:

Liquidação	Protocolo	Data	Tipo de Documento	Número	Valor Doc. Fiscal	Valor Liquidação
315730	8710/2026	12/05/2026	Nota Fiscal Eletronica Municipal	36	24.027,10	4.551,63

Valores:

VALOR ORDEM PAGAMENTO	4.551,63
VALOR LIQUIDO	4.551,63

Recibo:

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$ (4551,63) Quatro Mil e Quinhentos e Cinquenta e Um Reais e Sessenta e Três Centavos

ID	Data	Conta	Fonte	Doc.	Cronograma	Valor OP	Valor Total
917094	13/05/2026	Ag 3776-1 C/C 19716-5	001.100.000	1224	17635	4.551,63	4.551,63

CHAPADÃO DO CÉU, 13 de Maio de 2026

AVANTE SERVICE LTDA
37.206.443/0001-43

Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por MARCIEL CRUZ LOPES, portador do CPF: 073.071.495-08, em 13/05/2026 08:42:06. Validar autenticidade em: http://chapadaodoceu.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/bdXZ58teX - utilizando o código: bdXZ58teX

ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO CÉU
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem Pagamento	Data:	Valor:	Tipo:	**Protocolo:**	Empenho:	Seq:	Ficha:
705434	**13/05/2026**	19.475,47	GLOBAL	**0006201/26**	239017/26	0	0421

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor:	12 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 46.637.999/0001-85
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa:	12.365.6005 - PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS
Ação:	1027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES - PROJETO
Elemento:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
Subelemento:	00 - OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso:	1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Saldos:

Valor Crédito (R$):	Saldo Anterior (R$):	Despesa OP (R$):	Saldo Atual (R$):
19.475,47	**19.475,47**	19.475,47	0,00

Dados do Credor:

Credor:	**AVANTE SERVICE LTDA**		
CNPJ:	**37.206.443/0001-43**		
Endereço:	R RUA FORTALEZA, N°: 2205, SETOR CENTRAL, QUADRA11 LOTE 04, CEP: 75.603-000, PORTEIRÃO - GO		
Conta:	Banco: 756 - 756 Ag: 3042-0 C/C: 21666-6	Tipo: Movimento	Status: ATIVA

Contrato/Licitação:

Contrato:	26/2025	Data Inicial:	13/06/2025	Data Final:	13/06/2026	Publicação:	13/06/2025
Modalidade:	Concorrência para Obras e Serviços de Eng.	Licitação:	3/2025	Aditivo de Prazo:		Data Final:	
Fundamentação:		Edital:		Aditivo de Valor:	2	Valor:	19.475,47

Especificação:

DESPESA COM O 2º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR DO CONTRATO 026/2025- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA POR MEIO DE CONCORRÊNCIA, PELA MODALIDADE DE MENOR PREÇO GLOBAL PARA REFORMA DO TELHADO DA CRECHE PROFESSORA ESERCI BALESTRIN KANIESKI, EM CHAPADÃO DO CÉU - GO.
SITUAÇÃO NO SIMPLES NACIONAL: NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
SITUAÇÃO NO SIMEI: NÃO ENQUADRADO NO SIMEI

Liquidação:

Liquidação	Protocolo	Data	Tipo de Documento	Número	Valor Doc. Fiscal	Valor Liquidação
315731	8710/2026	12/05/2026	Nota Fiscal Eletronica Municipal	36	24.027,10	19.475,47

Valores:

VALOR ORDEM PAGAMENTO	19.475,47
IRRF PESSOA JURIDICA	288,32
ISSQN EXTRA	720,81
VALOR LIQUIDO	18.466,34

Recibo:

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$ (18466,34) Dezoito Mil e Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Quatro Centavos

ID	Data	Conta	Fonte	Doc.	Cronograma	Valor OP	Valor Total
917095	13/05/2026	Ag 3776-1 C/C 19716-5	001.100.000	1225	17635	18.466,34	18.466,34

CHAPADÃO DO CÉU, 13 de Maio de 2026

AVANTE SERVICE LTDA
37.206.443/0001-43

Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por MARCIEL CRUZ LOPES, portador do CPF: 073.071.495-08, em 13/05/2026 08:42:08. Validar autenticidade em: http://chapadaodoceu.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/wbdX$Z58teX - utilizando o código: wbdX$Z58teX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.53
3776103776 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO M EDUCACAO - FME
AGENCIA: 3776-1 CONTA: 19.716-5

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUNDO M EDUCACAO - FME
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3042-2 - SICOOB AGRORURAL
CONTA: 21.666-6

FAVORECIDO: AVANTE SERVICE LTDA
CPF/CNPJ: 37.206.443/0001-43
VALOR: R$ 18.466,34
DEBITO EM: 13/05/2026

==========

DOCUMENTO: 051304
AUTENTICACAO SISBB: 6.744.E5B.302.2AA.7A3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.53
3776103776 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO M EDUCACAO - FME
AGENCIA: 3776-1 CONTA: 19.716-5

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUNDO M EDUCACAO - FME
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3042-2 - SICOOB AGRORURAL
CONTA: 21.666-6

FAVORECIDO: AVANTE SERVICE LTDA
CPF/CNPJ: 37.206.443/0001-43
VALOR: R$ 4.551,63
DEBITO EM: 13/05/2026

==========

DOCUMENTO: 051303
AUTENTICACAO SISBB: 9.649.2F0.0D3.E51.360