ESTADO DE GOIÁS

MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU

PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU

235566

CAPA DO PROCESSO 21499/2025

Número Processo: 21499/2025	**Data /Hora:** 17/11/2025 15:34:30	**Id:** 235566
Interessado: 122029 - AVANTE SERVICE LTDA		**CPF/CNPJ:** 37.206.443/0001-43
Endereço: R RUA FORTALEZA, N°: 2205, SETOR CENTRAL, QUADRA11 LOTE 04, CEP: 75.603-000		
Email: avanteservice@outlook.com		
Cidade: PORTEIRÃO	**Bairro:** SETOR CENTRAL	**Telefone:** (64) 9257-8760
Solicitante: -		**CPF/CNPJ:**
Email:		**Telefone:**
Assunto: LIQUIDAÇÃO - PD		
Data documento: 11/11/2025	**Valor:** 246.446,50	**Número do documento:** 126

Observação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA POR MEIO DE CONCORRÊNCIA, PELA MODALIDADE DE MENOR PREÇO GLOBAL PARA REFORMA DO TELHADO DA CRECHE PROFESSORA ESERCI BALESTRIN KANIESKI, EM CHAPADÃO DO CÉU - GO.
SITUAÇÃO NO SIMPLES NACIONAL: NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
SITUAÇÃO NO SIMEI: NÃO ENQUADRADO NO SIMEI.

Usuário: rafaela.borille Local repartição: LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE

Boletim de Medição

					INÍCIO DE OBRA 13/07/2025
PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	EMPRESA EXECUTORA AVANTE SERVICE LTDA	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	Nº Contrato 026/2025	PERÍODO DA MEDIÇÃO 10/09/2025 Á 10/11/2025	Nº MEDIÇÃO 03
EMPREENDIMENTO Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski.	CNPJ 37.206.443/0001-43	PROCESSO ADMINISTRATIVO 5958/2025	Concorrência 003/2025		

Boletim de Medição								Evolução Física				Evolução Financeira (R$)			
Item	Código	Fonte	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário C/BDI (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Incluindo o Período %	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Saldo
1			**DEMOLIÇÕES**				**R$ 29.648,29**							**R$ 29.648,29**	**R$ 0,00**
1.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1.569,21	4,10	6.433,76	-	-	1569,21	100,00%	-	-	R$ 6.433,76	R$ 0,00
1.2	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1.215,78	8,86	10.771,81	-	-	1215,78	100,00%	-	-	R$ 10.771,81	R$ 0,00
1.3	97655	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	353,43	33,02	11.670,25	-	-	353,43	100,00%	-	-	R$ 11.670,25	R$ 0,00
1.4	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	11,98	64,48	772,47	-	-	11,98	100,00%	-	-	R$ 772,47	R$ 0,00
2			**ALVENARIA**				**R$ 38.020,35**							**R$ 38.020,37**	**R$ 0,00**
2.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	130,81	107,59	14.073,84	65,41	-	130,82	100,00%	R$ 7.037,46	-	R$ 14.073,84	R$ 0,00
2.2	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	261,62	7,71	2.017,09	130,81	-	261,62	100,00%	R$ 1.008,54	-	R$ 2.017,09	R$ 0,00
2.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	261,62	44,63	11.676,10	130,81	-	261,62	100,00%	R$ 5.838,05	-	R$ 11.676,10	R$ 0,00
2.4	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	79,28	74,48	5.904,77	39,64	-	79,28	100,00%	R$ 2.952,38	-	R$ 5.904,77	R$ 0,00
2.5	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	73,79	11,32	835,30	36,90	-	73,79	100,00%	R$ 417,70	-	R$ 835,30	R$ 0,00
2.6	92421	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	24,57	118,56	2.913,01	12,29	-	24,57	100,00%	R$ 1.457,10	-	R$ 2.913,02	R$ 0,00
2.7	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,11	473,84	525,96	0,56	-	1,11	100,00%	R$ 265,35	-	R$ 525,96	R$ 0,00
2.8	060802	AGETOP CIVIL	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)	m³	1,11	66,92	74,28	0,56	-	1,11	100,00%	R$ 37,47	-	R$ 74,28	R$ 0,00
3			**TELHADO**				**R$ 428.033,94**							**R$ 426.820,44**	**R$ 1.213,51**
3.1	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1.590,50	136,51	217.119,15	-	1.590,50	1.590,50	100,00%	-	217.119,15	R$ 217.119,15	R$ 0,00
3.2	150204	AGETOP CIVIL	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	13.423,51	15,26	204.842,76	12.752,33	671,18	13.423,51	100,00%	194.600,62	10.242,14	R$ 204.842,76	R$ 0,00
3.3	00001113	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	M	80,40	22,25	1.788,90	-	64,32	64,32	80,00%	-	1.431,12	R$ 1.431,12	R$ 357,78
3.4	2534	AGETOP CIVIL	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5MM	m	81,20	36,99	3.003,58	-	64,96	64,96	80,00%	-	2.402,87	R$ 2.402,87	R$ 600,72

Boletim de Medição

					INÍCIO DE OBRA 13/07/2025
PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	EMPRESA EXECUTORA AVANTE SERVICE LTDA	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	Nº Contrato 026/2025	PERÍODO DA MEDIÇÃO 10/09/2025 Á 10/11/2025	Nº MEDIÇÃO 03
EMPREENDIMENTO Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski.	CNPJ 37.206.443/0001-43	PROCESSO ADMINISTRATIVO 5958/2025	Concorrência 003/2025		

3.5	160600	AGETOP CIVIL	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m²	11,39	112,34	1.279,55	-	9,12	9,12	80,07%	-	1.024,54	R$	1.024,54	R$ 255,01
4			**ADMINISTRAÇÃO**				**R$ 30.927,60**								**R$ 26.597,72**	**R$ 4.329,88**
4.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	144,19	17.302,80	48,00	55,20	103,20	86,00%	6.921,12	7.959,28	R$	14.880,40	R$ 2.422,40
4.2	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00	56,77	13.624,80	96,00	110,40	206,40	86,00%	5.449,92	6.267,40	R$	11.717,32	R$ 1.907,48
												BM-01 + BM-02	**BM-03**			
										TOTAL GERAL		**225.985,71**	**246.446,50**		**SALDO =**	**R$ 5.543,39**

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações e foram executados de acordo com as normas técnicas

CHAPADÃO DO CÉU - GO		
Local	Responsável Técnico pela Fiscalização	Responsável Técnico pela Execução
	Nome: LUCAS BORILLE	**Nome:** FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
quarta-feira, 22 de outubro de 2025	**Profissão:** ENGENHEIRO CIVIL	**Profissão:** ENGENHEIRO CIVIL
Data	**CREA:** 5069714991 / D - SP	**CREA:** 1014517885 / D - GO

RESUMO BM-03		PERCENTUAL
VALOR GLOBAL DA PLANILHA	R$ 526.630,18	100,00%
VALOR DESTA MEDIÇÃO C/ BDI	R$ 246.446,50	45,33%
VALOR ACUMULADO	R$ 513.341,71	97,48%
SALDO DA PLANILHA ORIGINAL	R$ 5.543,38	1,05%

DEMONSTRATIVO DE MEDIÇÕES		PERCENTUAL
MEDIÇÃO 001	R$ 48.654,59	9,24%
MEDIÇÃO 002	R$ 225.985,71	42,91%
MEDIÇÃO 003	R$ 246.446,50	46,80%
TOTAL DAS MEDICÕES	R$ 521.086,80	98,95%

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 56947994

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: **AVANTE SERVICE LTDA**

CNPJ **37.206.443/0001-43**

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO



FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
https://goias.gov.br/economia/
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.461.191.551 **EMITIDA VIA INTERNET**

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 29 OUTUBRO DE 2025 **HORA:** 16:53:29:1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AVANTE SERVICE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.206.443/0001-43
Certidão nº: 35070384/2025
Expedição: 23/06/2025, às 13:46:50
Validade: 20/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AVANTE SERVICE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.206.443/0001-43**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AVANTE SERVICE LTDA
CNPJ: 37.206.443/0001-43

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:57:47 do dia 05/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/12/2025.
Código de controle da certidão: **32E7.ADA9.9256.B938**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.206.443/0001-43

Razão Social: AVANTE SERVICE LTDA

Endereço: RUA FORTALEZA 2205 QD 11 LT 4 / SETOR CENTRAL / PORTEIRAO / GO / 75603-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:15/10/2025 a 13/11/2025

Certificação Número: 2025101502565535395005

Informação obtida em 29/10/2025 16:52:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO NÚMERO 1964

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: **AVANTE SERVICE LTDA**

CPF/CNPJ: **37.206.443/0001-43**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **110385899**

ENDEREÇO: RUA RUA FORTALEZA Nº 2205 QUADRA11 LOTE 04, SETOR CENTRAL, PORTEIRAO / GO, CEP 75.603-000

CERTIDÃO E FUNDAMENTO

A Fazenda Pública Municipal, atendendo requerimento do contribuinte acima identificado, **CERTIFICA** que, revendo seus arquivos, até a presente data, não tem pendência em seu nome, cuja responsabilidade tributaria e/ou fiscal e ao mesmo atribuída.

Ressalva-se a Fazenda Publica no direito de constituir novos créditos cuja responsabilidade possa ser igualmente atribuída ao contribuinte acima identificado e que, porventura, venham a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressalvando-se, mais, no direito de consolidar a inscrição municipal acima epigrafada os débitos porventura vinculados a outras inscrições municipais, em decorrência da não atualização dos dados cadastrais.

Por ser verdade, firma o presente **CERTIDÃO** para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRÃO, QUARTA-FEIRA 27 AGOSTO DE 2025.

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Terça-feira 25 Novembro de 2025.

EMITIDA: Quarta-feira 27 Agosto de 2025 às 03:18:29

Código de Validação: 97171964

QRCode

Certidão emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade no portal da Prefeitura e/ou através do QRCode.

Aprovado

				Relatório n°	**14**
				Data do relatório	**29/07/2025**
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	026/2025
Obra	**Chapadão do Céu - Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski**			**Prazo contratual**	184 dias
Local	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, BAIRRO MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU - GO			**Prazo decorrido**	37 dias
Contratante	FME de Chapadão do Céu	**Responsável**	Eng Civil Fernando Araujo Marincek	**Prazo a vencer**	147 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**08:00**
Intervalo	*11:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)						
Ajudante **2**	Mestre de Obra **1**	Pedreiro **2**	Servente **2**			*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Engenheiro **1**	Técnico em Edificações **1**					*Mão de Obra Indireta* ***(2)***

Equipamentos (6)					
Betoneira **1**	Carrinho de Mão **1**	Espatula de aço **1**	Esquadro **1**	Pá **1**	Trena **1**

Atividades (6)	
1.2 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Em Andamento
1.3 REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Em Andamento
1.4 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Em Andamento
2.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Em Andamento
2.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Em Andamento
2.3 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Em Andamento

Fotos (1)

FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

	

FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

Aprovado

				Relatório n°	**15**
				Data do relatório	**31/07/2025**
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	026/2025
Obra	**Chapadão do Céu - Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski**			**Prazo contratual**	184 dias
Local	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, BAIRRO MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU - GO			**Prazo decorrido**	39 dias
Contratante	FME de Chapadão do Céu	**Responsável**	Eng Civil Fernando Araujo Marincek	**Prazo a vencer**	145 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**08:00**
Intervalo	*11:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)						
Ajudante **2**	Mestre de Obra **1**	Pedreiro **2**	Servente **2**			*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Engenheiro **1**	Técnico em Edificações **1**					*Mão de Obra Indireta* ***(2)***

Equipamentos (6)					
Betoneira **1**	Carrinho de Mão **1**	Espatula de aço **1**	Esquadro **1**	Pá **1**	Trena **1**

Atividades (6)	
1.2 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Em Andamento
1.3 REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Em Andamento
1.4 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Em Andamento
2.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Em Andamento
2.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Em Andamento
2.3 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Em Andamento

Fotos (3)





FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

	

FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

Aprovado

AVANTE CONCRETOS E SERVIÇOS		CHAPADÃO DO CÉU PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU		**Relatório n°**	**16**
				Data do relatório	**05/09/2025**
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	026/2025
Obra	**Chapadão do Céu - Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski**			**Prazo contratual**	184 dias
Local	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, BAIRRO MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU - GO			**Prazo decorrido**	75 dias
Contratante	FME de Chapadão do Céu	**Responsável**	Eng Civil Fernando Araujo Marincek	**Prazo a vencer**	109 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**08:00**
Intervalo	*11:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)						
Ajudante **2**	Mestre de Obra **1**	Pedreiro **2**	Servente **2**			*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Engenheiro **1**	Técnico em Edificações **1**					*Mão de Obra Indireta* ***(2)***

Equipamentos (6)					
Betoneira **1**	Carrinho de Mão **1**	Espatula de aço **1**	Esquadro **1**	Pá **1**	Trena **1**

Atividades (5)	
2.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Em Andamento
2.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Em Andamento
2.3 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Em Andamento
3.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Em Andamento
3.2 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Em Andamento

Fotos (4)





Fernando Araújo Marincek

FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

	

FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

Aprovado

				Relatório n°	**17**
				Data do relatório	**08/09/2025**
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	026/2025
Obra	**Chapadão do Céu - Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski**			**Prazo contratual**	184 dias
Local	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, BAIRRO MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU - GO			**Prazo decorrido**	78 dias
Contratante	FME de Chapadão do Céu	**Responsável**	Eng Civil Fernando Araujo Marincek	**Prazo a vencer**	106 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**08:00**
Intervalo	*11:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)						
Ajudante **2**	Mestre de Obra **1**	Pedreiro **2**	Servente **2**			*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Engenheiro **1**	Técnico em Edificações **1**					*Mão de Obra Indireta* ***(2)***

Equipamentos (6)					
Betoneira **1**	Carrinho de Mão **1**	Espatula de aço **1**	Esquadro **1**	Pá **1**	Trena **1**

Atividades (5)	
2.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Em Andamento
2.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Em Andamento
2.3 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Em Andamento
3.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Em Andamento
3.2 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Em Andamento

Fotos (3)

FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750







FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

Aprovado

				Relatório n°	**18**
				Data do relatório	**09/09/2025**
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	026/2025
Obra	**Chapadão do Céu - Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski**			**Prazo contratual**	184 dias
Local	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, BAIRRO MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU - GO			**Prazo decorrido**	79 dias
Contratante	FME de Chapadão do Céu	**Responsável**	Eng Civil Fernando Araujo Marincek	**Prazo a vencer**	105 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**08:00**
Intervalo	*11:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)

Ajudante **2**	Mestre de Obra **1**	Pedreiro **2**	Servente **2**			*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Engenheiro **1**	Técnico em Edificações **1**					*Mão de Obra Indireta* ***(2)***

Equipamentos (6)

Betoneira **1**	Carrinho de Mão **1**	Espatula de aço **1**	Esquadro **1**	Pá **1**	Trena **1**

Atividades (5)

2.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Em Andamento
2.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Em Andamento
2.3 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Em Andamento
3.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Em Andamento
3.2 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Em Andamento

Fotos (3)







FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

Aprovado

				Relatório n°	**19**
				Data do relatório	**10/09/2025**
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	026/2025
Obra	**Chapadão do Céu - Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski**			**Prazo contratual**	184 dias
Local	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, BAIRRO MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU - GO			**Prazo decorrido**	80 dias
Contratante	FME de Chapadão do Céu	**Responsável**	Eng Civil Fernando Araujo Marincek	**Prazo a vencer**	104 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**08:00**
Intervalo	*11:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)						
Ajudante **2**	Mestre de Obra **1**	Pedreiro **2**	Servente **2**			*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Engenheiro **1**	Técnico em Edificações **1**					*Mão de Obra Indireta* ***(2)***

Equipamentos (6)					
Betoneira **1**	Carrinho de Mão **1**	Espatula de aço **1**	Esquadro **1**	Pá **1**	Trena **1**

Atividades (5)	
2.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Em Andamento
2.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Em Andamento
2.3 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Em Andamento
3.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Em Andamento
3.2 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Em Andamento

Fotos (3)







FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

Aprovado

				Relatório n°	**20**
				Data do relatório	**11/09/2025**
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	026/2025
Obra	**Chapadão do Céu - Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski**			**Prazo contratual**	184 dias
Local	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, BAIRRO MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU - GO			**Prazo decorrido**	81 dias
Contratante	FME de Chapadão do Céu	**Responsável**	Eng Civil Fernando Araujo Marincek	**Prazo a vencer**	103 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**08:00**
Intervalo	*11:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)						
Ajudante **2**	Mestre de Obra **1**	Pedreiro **2**	Servente **2**			*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Engenheiro **1**	Técnico em Edificações **1**					*Mão de Obra Indireta* ***(2)***

Equipamentos (6)					
Betoneira **1**	Carrinho de Mão **1**	Espatula de aço **1**	Esquadro **1**	Pá **1**	Trena **1**

Atividades (5)	
2.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Em Andamento
2.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Em Andamento
2.3 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Em Andamento
3.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Em Andamento
3.2 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Em Andamento

Fotos (3)







FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

Aprovado

				Relatório n°	**21**
				Data do relatório	**19/09/2025**
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	026/2025
Obra	**Chapadão do Céu - Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski**			**Prazo contratual**	184 dias
Local	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, BAIRRO MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU - GO			**Prazo decorrido**	89 dias
Contratante	FME de Chapadão do Céu	**Responsável**	Eng Civil Fernando Araujo Marincek	**Prazo a vencer**	95 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**08:00**
Intervalo	*11:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)

Ajudante **2**	Mestre de Obra **1**	Pedreiro **2**	Servente **2**			*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Engenheiro **1**	Técnico em Edificações **1**					*Mão de Obra Indireta* ***(2)***

Equipamentos (6)

Betoneira **1**	Carrinho de Mão **1**	Espatula de aço **1**	Esquadro **1**	Pá **1**	Trena **1**

Atividades (5)

2.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Em Andamento
2.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Em Andamento
2.3 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Em Andamento
3.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Em Andamento
3.2 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Em Andamento

Fotos (9)






FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750







FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

Aprovado

				Relatório n°	**22**
				Data do relatório	**22/09/2025**
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	026/2025
Obra	**Chapadão do Céu - Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski**			**Prazo contratual**	184 dias
Local	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, BAIRRO MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU - GO			**Prazo decorrido**	92 dias
Contratante	FME de Chapadão do Céu	**Responsável**	Eng Civil Fernando Araujo Marincek	**Prazo a vencer**	92 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**08:00**
Intervalo	*11:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)						
Ajudante **2**	Mestre de Obra **1**	Pedreiro **2**	Servente **2**			*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Engenheiro **1**	Técnico em Edificações **1**					*Mão de Obra Indireta* ***(2)***

Equipamentos (6)					
Betoneira **1**	Carrinho de Mão **1**	Espatula de aço **1**	Esquadro **1**	Pá **1**	Trena **1**

Atividades (5)	
2.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Em Andamento
2.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Em Andamento
2.3 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Em Andamento
3.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Em Andamento
3.2 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Em Andamento

Fotos (1)



FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

Aprovado

				Relatório n°	**23**
				Data do relatório	**23/09/2025**
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	026/2025
Obra	**Chapadão do Céu - Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski**			**Prazo contratual**	184 dias
Local	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, BAIRRO MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU - GO			**Prazo decorrido**	93 dias
Contratante	FME de Chapadão do Céu	**Responsável**	Eng Civil Fernando Araujo Marincek	**Prazo a vencer**	91 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**08:00**
Intervalo	*11:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)

Ajudante **2**	Mestre de Obra **1**	Pedreiro **2**	Servente **2**			*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Engenheiro **1**	Técnico em Edificações **1**					*Mão de Obra Indireta* ***(2)***

Equipamentos (6)

Betoneira **1**	Carrinho de Mão **1**	Espatula de aço **1**	Esquadro **1**	Pá **1**	Trena **1**

Atividades (2)

3.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Em Andamento
3.2 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Em Andamento

Fotos (1)



FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

Aprovado

AVANTE CONCRETOS E SERVIÇOS		CHAPADÃO DO CÉU PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU		**Relatório n°**	**24**
				Data do relatório	**08/10/2025**
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	026/2025
Obra	**Chapadão do Céu - Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski**			**Prazo contratual**	184 dias
Local	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, BAIRRO MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU - GO			**Prazo decorrido**	108 dias
Contratante	FME de Chapadão do Céu	**Responsável**	Eng Civil Fernando Araujo Marincek	**Prazo a vencer**	76 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**08:00**
Intervalo	*11:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)

Ajudante **2**	Mestre de Obra **1**	Pedreiro **2**	Servente **2**			*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Engenheiro **1**	Técnico em Edificações **1**					*Mão de Obra Indireta* ***(2)***

Equipamentos (6)

Betoneira **1**	Carrinho de Mão **1**	Espatula de aço **1**	Esquadro **1**	Pá **1**	Trena **1**

Atividades (2)

3.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Em Andamento
3.2 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Em Andamento

Ocorrências (1)

ENTREGA DE MATERIAIS

Fotos (1)



FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

Aprovado

				Relatório n°	**25**
				Data do relatório	**09/10/2025**
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	026/2025
Obra	**Chapadão do Céu - Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski**			**Prazo contratual**	184 dias
Local	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, BAIRRO MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU - GO			**Prazo decorrido**	109 dias
Contratante	FME de Chapadão do Céu	**Responsável**	Eng Civil Fernando Araujo Marincek	**Prazo a vencer**	75 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**08:00**
Intervalo	*11:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)

Ajudante **2**	Mestre de Obra **1**	Pedreiro **2**	Servente **2**			*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Engenheiro **1**	Técnico em Edificações **1**					*Mão de Obra Indireta* ***(2)***

Equipamentos (6)

Betoneira **1**	Carrinho de Mão **1**	Espatula de aço **1**	Esquadro **1**	Pá **1**	Trena **1**

Atividades (2)

3.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Em Andamento
3.2 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Em Andamento

Ocorrências (1)

ENTREGA DE MATERIAIS

Fotos (3)







FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

Aprovado

				Relatório n°	**26**
				Data do relatório	**20/10/2025**
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	026/2025
Obra	**Chapadão do Céu - Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski**			**Prazo contratual**	184 dias
Local	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, BAIRRO MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU - GO			**Prazo decorrido**	120 dias
Contratante	FME de Chapadão do Céu	**Responsável**	Eng Civil Fernando Araujo Marincek	**Prazo a vencer**	64 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**08:00**
Intervalo	*11:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)						
Ajudante **2**	Mestre de Obra **1**	Pedreiro **2**	Servente **2**			*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Engenheiro **1**	Técnico em Edificações **1**					*Mão de Obra Indireta* ***(2)***

Equipamentos (6)					
Betoneira **1**	Carrinho de Mão **1**	Espatula de aço **1**	Esquadro **1**	Pá **1**	Trena **1**

Atividades (2)	
3.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Em Andamento
3.2 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Em Andamento

Fotos (3)







FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

Aprovado

				Relatório n°	**27**
				Data do relatório	**21/10/2025**
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	026/2025
Obra	**Chapadão do Céu - Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski**			**Prazo contratual**	184 dias
Local	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, BAIRRO MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU - GO			**Prazo decorrido**	121 dias
Contratante	FME de Chapadão do Céu	**Responsável**	Eng Civil Fernando Araujo Marincek	**Prazo a vencer**	63 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**08:00**
Intervalo	*11:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)						
Ajudante **2**	Mestre de Obra **1**	Pedreiro **2**	Servente **2**			*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Engenheiro **1**	Técnico em Edificações **1**					*Mão de Obra Indireta* ***(2)***

Equipamentos (6)					
Betoneira **1**	Carrinho de Mão **1**	Espatula de aço **1**	Esquadro **1**	Pá **1**	Trena **1**

Atividades (2)	
3.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Em Andamento
3.2 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Em Andamento

Fotos (3)







FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

				Relatório n°	**28**
				Data do relatório	**22/10/2025**
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	026/2025
Obra	**Chapadão do Céu - Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski**			**Prazo contratual**	184 dias
Local	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, BAIRRO MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU - GO			**Prazo decorrido**	122 dias
Contratante	FME de Chapadão do Céu	**Responsável**	Eng Civil Fernando Araujo Marincek	**Prazo a vencer**	62 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**08:00**
Intervalo	*11:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)						
Ajudante **2**	Mestre de Obra **1**	Pedreiro **2**	Servente **2**			*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Engenheiro **1**	Técnico em Edificações **1**					*Mão de Obra Indireta* ***(2)***

Equipamentos (6)					
Betoneira **1**	Carrinho de Mão **1**	Espatula de aço **1**	Esquadro **1**	Pá **1**	Trena **1**

Atividades (2)	
3.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Em Andamento
3.2 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Em Andamento

Fotos (12)





FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750









FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750









FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

	

FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

Aprovado

				Relatório n°	**29**
				Data do relatório	**23/10/2025**
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	026/2025
Obra	**Chapadão do Céu - Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski**			**Prazo contratual**	184 dias
Local	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, BAIRRO MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU - GO			**Prazo decorrido**	123 dias
Contratante	FME de Chapadão do Céu	**Responsável**	Eng Civil Fernando Araujo Marincek	**Prazo a vencer**	61 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**08:00**
Intervalo	*11:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)

Ajudante **2**	Mestre de Obra **1**	Pedreiro **2**	Servente **2**			*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Engenheiro **1**	Técnico em Edificações **1**					*Mão de Obra Indireta* ***(2)***

Equipamentos (6)

Betoneira **1**	Carrinho de Mão **1**	Espatula de aço **1**	Esquadro **1**	Pá **1**	Trena **1**

Atividades (4)

3.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Em Andamento
3.2 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Em Andamento
3.3 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Em Andamento
3.4 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5MM	Em Andamento

Fotos (6)





FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750









FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

Aprovado

				Relatório n°	**30**
				Data do relatório	**24/10/2025**
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	026/2025
Obra	**Chapadão do Céu - Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski**			**Prazo contratual**	184 dias
Local	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, BAIRRO MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU - GO			**Prazo decorrido**	124 dias
Contratante	FME de Chapadão do Céu	**Responsável**	Eng Civil Fernando Araujo Marincek	**Prazo a vencer**	60 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**08:00**
Intervalo	*11:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)						
Ajudante **2**	Mestre de Obra **1**	Pedreiro **2**	Servente **2**			*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Engenheiro **1**	Técnico em Edificações **1**					*Mão de Obra Indireta* ***(2)***

Equipamentos (6)					
Betoneira **1**	Carrinho de Mão **1**	Espatula de aço **1**	Esquadro **1**	Pá **1**	Trena **1**

Atividades (4)	
3.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Em Andamento
3.2 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Em Andamento
3.3 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Em Andamento
3.4 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5MM	Em Andamento

Fotos (9)





FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750









FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750







FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

Aprovado

				Relatório n°	**31**
				Data do relatório	**27/10/2025**
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	026/2025
Obra	**Chapadão do Céu - Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski**			**Prazo contratual**	184 dias
Local	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, BAIRRO MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU - GO			**Prazo decorrido**	127 dias
Contratante	FME de Chapadão do Céu	**Responsável**	Eng Civil Fernando Araujo Marincek	**Prazo a vencer**	57 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**08:00**
Intervalo	*11:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)						
Ajudante **2**	Mestre de Obra **1**	Pedreiro **2**	Servente **2**			*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Engenheiro **1**	Técnico em Edificações **1**					*Mão de Obra Indireta* ***(2)***

Equipamentos (6)					
Betoneira **1**	Carrinho de Mão **1**	Espatula de aço **1**	Esquadro **1**	Pá **1**	Trena **1**

Atividades (4)	
3.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Em Andamento
3.2 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Em Andamento
3.3 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Em Andamento
3.4 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5MM	Em Andamento

Fotos (7)





FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750









FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

	

FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

Aprovado

				Relatório n°	**32**
				Data do relatório	**28/10/2025**
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	026/2025
Obra	**Chapadão do Céu - Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski**			**Prazo contratual**	184 dias
Local	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, BAIRRO MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU - GO			**Prazo decorrido**	128 dias
Contratante	FME de Chapadão do Céu	**Responsável**	Eng Civil Fernando Araujo Marincek	**Prazo a vencer**	56 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**08:00**
Intervalo	*11:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)						
Ajudante **2**	Mestre de Obra **1**	Pedreiro **2**	Servente **2**			*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Engenheiro **1**	Técnico em Edificações **1**					*Mão de Obra Indireta* ***(2)***

Equipamentos (6)					
Betoneira **1**	Carrinho de Mão **1**	Espatula de aço **1**	Esquadro **1**	Pá **1**	Trena **1**

Atividades (4)	
3.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Em Andamento
3.2 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Em Andamento
3.3 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Em Andamento
3.4 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5MM	Em Andamento

Fotos (8)





FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750













FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

AVANTE CONCRETOS E SERVIÇOS		CHAPADÃO DO CÉU PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU		**Relatório n°**	**33**
				Data do relatório	**29/10/2025**
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	026/2025
Obra	**Chapadão do Céu - Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski**			**Prazo contratual**	184 dias
Local	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, BAIRRO MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU - GO			**Prazo decorrido**	129 dias
Contratante	FME de Chapadão do Céu	**Responsável**	Eng Civil Fernando Araujo Marincek	**Prazo a vencer**	55 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**08:00**
Intervalo	*11:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)						
Ajudante **2**	Mestre de Obra **1**	Pedreiro **2**	Servente **2**			*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Engenheiro **1**	Técnico em Edificações **1**					*Mão de Obra Indireta* ***(2)***

Equipamentos (6)					
Betoneira **1**	Carrinho de Mão **1**	Espatula de aço **1**	Esquadro **1**	Pá **1**	Trena **1**

Atividades (4)	
3.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Em Andamento
3.2 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Em Andamento
3.3 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Em Andamento
3.4 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5MM	Em Andamento

Fotos (12)





FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750













FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750






FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

Aprovado

				Relatório n°	**34**
				Data do relatório	**30/10/2025**
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	026/2025
Obra	**Chapadão do Céu - Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski**			**Prazo contratual**	184 dias
Local	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, BAIRRO MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU - GO			**Prazo decorrido**	130 dias
Contratante	FME de Chapadão do Céu	**Responsável**	Eng Civil Fernando Araujo Marincek	**Prazo a vencer**	54 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**08:00**
Intervalo	*11:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)						
Ajudante **2**	Mestre de Obra **1**	Pedreiro **2**	Servente **2**			*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Engenheiro **1**	Técnico em Edificações **1**					*Mão de Obra Indireta* ***(2)***

Equipamentos (6)					
Betoneira **1**	Carrinho de Mão **1**	Espatula de aço **1**	Esquadro **1**	Pá **1**	Trena **1**

Atividades (4)	
3.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Em Andamento
3.2 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Em Andamento
3.3 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Em Andamento
3.4 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5MM	Em Andamento

Fotos (5)





FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750







FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

Aprovado

AVANTE CONCRETOS E SERVIÇOS		CHAPADÃO DO CÉU PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU		**Relatório n°**	**35**
				Data do relatório	**31/10/2025**
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	026/2025
Obra	**Chapadão do Céu - Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski**			**Prazo contratual**	184 dias
Local	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, BAIRRO MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU - GO			**Prazo decorrido**	131 dias
Contratante	FME de Chapadão do Céu	**Responsável**	Eng Civil Fernando Araujo Marincek	**Prazo a vencer**	53 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**08:00**
Intervalo	*11:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)

Ajudante **2**	Mestre de Obra **1**	Pedreiro **2**	Servente **2**			*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Engenheiro **1**	Técnico em Edificações **1**					*Mão de Obra Indireta* ***(2)***

Equipamentos (6)

Betoneira **1**	Carrinho de Mão **1**	Espatula de aço **1**	Esquadro **1**	Pá **1**	Trena **1**

Atividades (4)

3.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Em Andamento
3.2 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Em Andamento
3.3 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Em Andamento
3.4 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5MM	Em Andamento

Fotos (9)






FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750







FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

Aprovado

				Relatório n°	**36**
				Data do relatório	**03/11/2025**
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	026/2025
Obra	**Chapadão do Céu - Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski**			**Prazo contratual**	184 dias
Local	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, BAIRRO MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU - GO			**Prazo decorrido**	134 dias
Contratante	FME de Chapadão do Céu	**Responsável**	Eng Civil Fernando Araujo Marincek	**Prazo a vencer**	50 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**08:00**
Intervalo	*11:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)

Ajudante **2**	Mestre de Obra **1**	Pedreiro **2**	Servente **2**			*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Engenheiro **1**	Técnico em Edificações **1**					*Mão de Obra Indireta* ***(2)***

Equipamentos (6)

Betoneira **1**	Carrinho de Mão **1**	Espatula de aço **1**	Esquadro **1**	Pá **1**	Trena **1**

Atividades (4)

3.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Em Andamento
3.2 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Em Andamento
3.3 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Em Andamento
3.4 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5MM	Em Andamento

Fotos (2)





FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

Aprovado

				Relatório n°	**37**
				Data do relatório	**04/11/2025**
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	026/2025
Obra	**Chapadão do Céu - Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski**			**Prazo contratual**	184 dias
Local	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, BAIRRO MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU - GO			**Prazo decorrido**	135 dias
Contratante	FME de Chapadão do Céu	**Responsável**	Eng Civil Fernando Araujo Marincek	**Prazo a vencer**	49 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**08:00**
Intervalo	*11:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)						
Ajudante **2**	Mestre de Obra **1**	Pedreiro **2**	Servente **2**			*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Engenheiro **1**	Técnico em Edificações **1**					*Mão de Obra Indireta* ***(2)***

Equipamentos (6)					
Betoneira **1**	Carrinho de Mão **1**	Espatula de aço **1**	Esquadro **1**	Pá **1**	Trena **1**

Atividades (4)	
3.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Em Andamento
3.2 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Em Andamento
3.3 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Em Andamento
3.4 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5MM	Em Andamento

Fotos (5)





FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

	
	

FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

				Relatório n°	**38**
				Data do relatório	**05/11/2025**
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	026/2025
Obra	**Chapadão do Céu - Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski**			**Prazo contratual**	184 dias
Local	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, BAIRRO MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU - GO			**Prazo decorrido**	136 dias
Contratante	FME de Chapadão do Céu	**Responsável**	Eng Civil Fernando Araujo Marincek	**Prazo a vencer**	48 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**08:00**
Intervalo	*11:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)						
Ajudante **2**	Mestre de Obra **1**	Pedreiro **2**	Servente **2**			*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Engenheiro **1**	Técnico em Edificações **1**					*Mão de Obra Indireta* ***(2)***

Equipamentos (6)					
Betoneira **1**	Carrinho de Mão **1**	Espatula de aço **1**	Esquadro **1**	Pá **1**	Trena **1**

Atividades (4)	
3.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Em Andamento
3.2 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Em Andamento
3.3 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Em Andamento
3.4 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5MM	Em Andamento

Fotos (1)



FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

Aprovado

				Relatório n°	**39**
				Data do relatório	**06/11/2025**
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	026/2025
Obra	**Chapadão do Céu - Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski**			**Prazo contratual**	184 dias
Local	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, BAIRRO MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU - GO			**Prazo decorrido**	137 dias
Contratante	FME de Chapadão do Céu	**Responsável**	Eng Civil Fernando Araujo Marincek	**Prazo a vencer**	47 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**08:00**
Intervalo	*11:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)						
Ajudante **2**	Mestre de Obra **1**	Pedreiro **2**	Servente **2**			*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Engenheiro **1**	Técnico em Edificações **1**					*Mão de Obra Indireta* ***(2)***

Equipamentos (6)					
Betoneira **1**	Carrinho de Mão **1**	Espatula de aço **1**	Esquadro **1**	Pá **1**	Trena **1**

Atividades (4)	
3.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Em Andamento
3.3 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Em Andamento
3.4 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5MM	Em Andamento
3.5 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	Em Andamento

Fotos (2)





FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

Aprovado

				Relatório n°	**40**
				Data do relatório	**07/11/2025**
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	026/2025
Obra	**Chapadão do Céu - Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski**			**Prazo contratual**	184 dias
Local	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, BAIRRO MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU - GO			**Prazo decorrido**	138 dias
Contratante	FME de Chapadão do Céu	**Responsável**	Eng Civil Fernando Araujo Marincek	**Prazo a vencer**	46 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**08:00**
Intervalo	*11:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)						
Ajudante **2**	Mestre de Obra **1**	Pedreiro **2**	Servente **2**			*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Engenheiro **1**	Técnico em Edificações **1**					*Mão de Obra Indireta* ***(2)***

Equipamentos (6)					
Betoneira **1**	Carrinho de Mão **1**	Espatula de aço **1**	Esquadro **1**	Pá **1**	Trena **1**

Atividades (4)	
3.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Em Andamento
3.3 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Em Andamento
3.4 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5MM	Em Andamento
3.5 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	Em Andamento

Fotos (3)





FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

	

FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

Aprovado

				Relatório n°	**41**
				Data do relatório	**10/11/2025**
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	026/2025
Obra	**Chapadão do Céu - Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski**			**Prazo contratual**	184 dias
Local	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, BAIRRO MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU - GO			**Prazo decorrido**	141 dias
Contratante	FME de Chapadão do Céu	**Responsável**	Eng Civil Fernando Araujo Marincek	**Prazo a vencer**	43 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**08:00**
Intervalo	*11:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)						
Ajudante **2**	Mestre de Obra **1**	Pedreiro **2**	Servente **2**			*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Engenheiro **1**	Técnico em Edificações **1**					*Mão de Obra Indireta* ***(2)***

Equipamentos (6)					
Betoneira **1**	Carrinho de Mão **1**	Espatula de aço **1**	Esquadro **1**	Pá **1**	Trena **1**

Atividades (4)	
3.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Em Andamento
3.3 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Em Andamento
3.4 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5MM	Em Andamento
3.5 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	Em Andamento

Fotos (3)





FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

	

FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

Aprovado

				Relatório n°	**42**
				Data do relatório	**11/11/2025**
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	026/2025
Obra	**Chapadão do Céu - Reforma do Telhado da Creche Professora Eserci Balestrin Kanieski**			**Prazo contratual**	184 dias
Local	RUA PLEIADES, Nº 685,Qd. M4, BAIRRO MORADA DO SOL, CHAPADÃO DO CÉU - GO			**Prazo decorrido**	142 dias
Contratante	FME de Chapadão do Céu	**Responsável**	Eng Civil Fernando Araujo Marincek	**Prazo a vencer**	42 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**08:00**
Intervalo	*11:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)						
Ajudante **2**	Mestre de Obra **1**	Pedreiro **2**	Servente **2**			*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Engenheiro **1**	Técnico em Edificações **1**					*Mão de Obra Indireta* ***(2)***

Equipamentos (6)					
Betoneira **1**	Carrinho de Mão **1**	Espatula de aço **1**	Esquadro **1**	Pá **1**	Trena **1**

Atividades (4)	
3.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Em Andamento
3.3 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Em Andamento
3.4 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5MM	Em Andamento
3.5 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	Em Andamento

Fotos (5)





FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

	
	

FERNANDO ARAÚJO MARINCEK
CREA: 1014517885D-GO

LEONARDO CASTRO DONHA
CREA/MS 1316333750

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.206.443/0001-43

Razão Social: AVANTE SERVICE LTDA

Endereço: RUA GERINO BATISTA DE MOURA SN QUADRA05 / VIA EMPRESARIAL / PORTEIRAO / GO / 75609-150

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:03/11/2025 a 02/12/2025

Certificação Número: 2025110302335535395002

Informação obtida em 12/11/2025 13:54:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Recebi(mos) de AVANTE SERVICE LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS
Nº 126

PÁGINA: 1/1

NF-e Emitida em: 11/11/2025 Código Controle Interno: 50092

Código verificação: 21429248182511111

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRÃO

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e
AIDF 20250000000036

Nº da **126**
Série **2**
Data emissão **11/11/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **37.206.443/0001-43** Inscrição municipal: **110385899**
Nome/Razão: **AVANTE SERVICE LTDA**
Endereço: RUA RUA FORTALEZA QD. 11 LT. 4 Nº 2205 - QUADRA11 LOTE 04
Bairro: SETOR CENTRAL
Município: PORTEIRAO/GO CEP: 75.603-000 Telefone: (64)9257-8760

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ **46.637.999/0001-85** Inscrição estadual: Inscrição municipal:
Nome/Razão: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME**
Endereço: AV NETUNO SUL QD. 51 LT. 0
Bairro: CENTRO
Município: CHAPADAO DO CEU / GO CEP: 75.828-000 Telefone:

Discriminação dos serviços prestados

MEDIÇÃO 003 - REFORMA DO TELHADO DA CRECHE PROFESSORA ESERCI BALESTRIN KANIESKI
60% MATERIAL R$147.867,90
40% MÃO DE OBRA R$98.578,6
TOTAL R$246.446,50

ATIVIDADE (CNAE) / SERVICO

4120400 - Construcao de edificios

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Imposto retido pelo tomador: SIM
Serviço prestado fora do município: SIM

Observação: DADOS BANCÁRIOS
BANCO SIOOB
AGÊNCIA 3042
CONTA CORRENTE 21.666-6

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Demonstrativo

Valor dos serviços	R$	246.446,50
(-) Desconto	R$	0,00
(-) Retenções federais	R$	0,00
(-) Outras retenções	R$	0,00
(-) ISS Retido pelo tomador	R$	4.928,93
(=) Valor líquido	R$	241.517,57

Cálculo do Imposto

Valor dos serviços	R$	246.446,50
(-) Desconto	R$	0,00
(=) Valor da nota	R$	246.446,50
(-) Deduções	R$	147.867,90
(=) Base de cálculo	R$	98.578,60
(x) Alíquota	%	5,00
(=) Valor do imposto(ISS)	R$	4.928,93

Serviço prestado em	Serviço devido em
GO-CHAPADAO DO CEU	**GO - CHAPADAO DO CEU**

Valor dos serviços	Desconto	**Valor da nota**
246.446,50	0,00	**246.446,50**

Informações importantes:

- Prestador enquadrado no simples nacional.
- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: https://porteirao.prodataweb.inf.br/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/

ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO CÉU
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Liquidação	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Seq:	Ficha:
305067	**17/11/2025**	246.446,50	GLOBAL	**0021499/25**	223659/25	0	0400

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor:	12 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 46.637.999/0001-85
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa:	12.365.6005 - PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS
Ação:	1006 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES - PROJETO
Elemento:	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES
Sub-Elemento:	00 - OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso:	1.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Saldos:

Saldo Inicial:	Valor Acumulado:	Valor Liquidação:	Saldo Atual:
373.731,79	**121.745,76**	**246.446,50**	5.539,53

Dados do Credor:

Credor:	**AVANTE SERVICE LTDA**
CNPJ:	**37.206.443/0001-43**
Endereço:	R RUA FORTALEZA, N°: 2205, SETOR CENTRAL, QUADRA11 LOTE 04, CEP: 75.603-000, PORTEIRÃO - GO
Conta:	Banco: 756 - 756 Ag: 3042-0 C/C: 21666-6 Tipo: Movimento

Contrato/Licitação:

Contrato:	26/2025	Data Inicial:	13/06/2025	Data Final:	13/06/2026	Publicação:	13/06/2025
Modalidade:	Concorrência para Obras e Serviços de Eng.	Licitação:	3/2025	Aditivo de Prazo:		Data Final:	
Fundamentação:	Lei 14.133/2021, Art. 28, II	Edital:		Aditivo de Valor:		Valor:	

Especificação

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA POR MEIO DE CONCORRÊNCIA, PELA MODALIDADE DE MENOR PREÇO GLOBAL PARA REFORMA DO TELHADO DA CRECHE PROFESSORA ESERCI BALESTRIN KANIESKI, EM CHAPADÃO DO CÉU - GO.
SITUAÇÃO NO SIMPLES NACIONAL: NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
SITUAÇÃO NO SIMEI: NÃO ENQUADRADO NO SIMEI.

Documento Fiscal

Data	Tipo Documento	Número	Serie	Chave Acesso	Valor Doc Fiscal	Valor Liquidação
11/11/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	126	U		246.446,50	246.446,50

Valores Liquidação

VALOR LIQUIDAÇÃO	246.446,50
ISSQN EXTRA	7.393,40
IRRF PESSOA JURIDICA	2.957,36
VALOR LIQUIDO	236.095,74

Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por RAFAELA BERKEMBROCK DA ROSA BORILLE, portador do CPF: 071.124.289-55, em 17/11/2025 16:50:20. Validar autenticidade em: http://chapadaodoceu.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/24iQ$Z58teX - utilizando o código: 24iQ$Z58teX

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU
PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU

DECLARAÇÃO DE CHECKLIST 21499/2025

Documento: 126
Data Documento: 11/11/2025
Interessado: AVANTE SERVICE LTDA
Solicitante:
Data Protocolo: 17/11/2025 15:34:30
Protocolo Origem:

Natureza: LIQUIDAÇÃO - PD
Valor: R$ 246.446,50
Gerado por: rafaela.borille

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA POR MEIO DE CONCORRÊNCIA, PELA MODALIDADE DE MENOR PREÇO GLOBAL PARA REFORMA DO TELHADO DA CRECHE PROFESSORA ESERCI BALESTRIN KANIESKI, EM CHAPADÃO DO CÉU - GO.
SITUAÇÃO NO SIMPLES NACIONAL: NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
SITUAÇÃO NO SIMEI: NÃO ENQUADRADO NO SIMEI.

Documentos

Data e hora	Repartição	Usuário	Tipo	Descrição	Arquivo
17/11/2025 - 16:14	LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE	rafaela.borille	Entrada	certidão fgts	FGTS_VENC_02-12.PDF
17/11/2025 - 16:42	LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE	rafaela.borille	Entrada	documentos	MEDICAO_03_-_CHAPADAO_DO_CEU_ASSINADO_ASSINADO_(1).PDF
17/11/2025 - 16:45	LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE	rafaela.borille	Entrada	nota fiscal	11112025104118_801.PDF
17/11/2025 - 16:50	LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE	rafaela.borille	Entrada	liquidação - 305067	LIQUIDACAO_305067.PDF

Posto isto, atesto que o Processo está de acordo com as exigências contidas na Lei 14.133/2021 c/c IN 10/2015 do TCM/GO.
Declaro para os devidos fins que conferi a veracidade de toda documentação acima mencionada.

MUNICIPIO DE CHAPADAO DO CEU, 17 de novembro de 2025

Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por RAFAELA BERKEMBROCK DA ROSA BORILLE, portador do CPF: 071.124.289-55, em 17/11/2025 16:50:32. Validar autenticidade em: http://chapadaodoceu.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/OWiQ$Z58teX - utilizando o código: OWiQ$Z58teX

ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO CÉU
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem Pagamento	Data:	Valor:	Tipo:	**Protocolo:**	Empenho:	Seq:	Ficha:
681729	**18/11/2025**	246.446,50	GLOBAL	**0005958/25**	223659/25	0	0400

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor:	12 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 46.637.999/0001-85
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa:	12.365.6005 - PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS
Ação:	1006 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES - PROJETO
Elemento:	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES
Subelemento:	00 - OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso:	1.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Saldos:

Valor Crédito (R$):	Saldo Anterior (R$):	Despesa OP (R$):	Saldo Atual (R$):
373.731,79	**251.986,03**	246.446,50	5.539,53

Dados do Credor:

Credor:	**AVANTE SERVICE LTDA**		
CNPJ:	**37.206.443/0001-43**		
Endereço:	R RUA FORTALEZA, N°: 2205, SETOR CENTRAL, QUADRA11 LOTE 04, CEP: 75.603-000, PORTEIRÃO - GO		
Conta:	Banco: 756 - 756 Ag: 3042-0 C/C: 21666-6	Tipo: Movimento	Status: ATIVA

Contrato/Licitação:

Contrato:	26/2025	Data Inicial:	13/06/2025	Data Final:	13/06/2026	Publicação:	13/06/2025
Modalidade:	Concorrência para Obras e Serviços de Eng.	Licitação:	3/2025	Aditivo de Prazo:		Data Final:	
Fundamentação:	Lei 14.133/2021, Art. 28, II	Edital:		Aditivo de Valor:		Valor:	

Especificação:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA POR MEIO DE CONCORRÊNCIA, PELA MODALIDADE DE MENOR PREÇO GLOBAL PARA REFORMA DO TELHADO DA CRECHE PROFESSORA ESERCI BALESTRIN KANIESKI, EM CHAPADÃO DO CÉU - GO.
SITUAÇÃO NO SIMPLES NACIONAL: NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
SITUAÇÃO NO SIMEI: NÃO ENQUADRADO NO SIMEI.

Liquidação:

Liquidação	Protocolo	Data	Tipo de Documento	Número	Valor Doc. Fiscal	Valor Liquidação
305067	21499/2025	17/11/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	126	246.446,50	246.446,50

Valores:

VALOR ORDEM PAGAMENTO	246.446,50
IRRF PESSOA JURIDICA	2.957,36
ISSQN EXTRA	7.393,40
VALOR LIQUIDO	236.095,74

Recibo:

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$ (236095,74) Duzentos e Trinta e Seis Mil e Noventa e Cinco Reais e Setenta e Quatro Centavos

ID	Data	Conta	Fonte	Doc.	Cronograma	Valor OP	Valor Total
899435	18/11/2025	Ag 3776-1 C/C 19716-5	001.101.000	2980	16426	236.095,74	236.095,74

CHAPADÃO DO CÉU, 18 de Novembro de 2025

AVANTE SERVICE LTDA
37.206.443/0001-43

Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por MARCIEL CRUZ LOPES, portador do CPF: 073.071.495-08, em 18/11/2025 15:30:54. Validar autenticidade em: http://chapadaodoceu.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/aBHQ$Z58teX - utilizando o código: aBHQ$Z58teX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.25
3776103776 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO M EDUCACAO - FME
AGENCIA: 3776-1 CONTA: 19.716-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUNDO M EDUCACAO - FME
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3042-2 - SICOOB AGRORURAL
CONTA: 21.666-6

FAVORECIDO: AVANTE SERVICE LTDA
CPF/CNPJ: 37.206.443/0001-43
VALOR: R$ 236.095,74
DEBITO EM: 18/11/2025
==========
DOCUMENTO: 111810
AUTENTICACAO SISBB: E.5C6.F2A.D60.4FD.CC5